

De Staatssecretaris Mijnbouw
De heer dr. J.A. Vijlbrief
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Gasunie Transport Services B.V.
Postbus 181
9700 AD Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 22 55
E info@gastransport.nl
Handelsregister Groningen 02084889
www.gasunietransportservices.com

Datum
26 januari 2023

Doorkiesnummer

Ons kenmerk
L 23.0041

Uw kenmerk
PDGGO-DSGG / 26123816

Onderwerp
Stand van zaken omtrent oplevering Zuidbroek II

Excellentie,

In uw brief PDGGO-DSGG / 26123816 van 25 januari 2023 heeft u aanvullende vragen gesteld over de stand van zaken omtrent de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II zoals aan u gepresenteerd op 19 januari jongstleden.

Toen wij in december 2022 een toezegging deden om in de derde week van januari een nieuwe planning op te leveren, gingen wij uit van de toenmalige situatie. Zoals u weet is deze inmiddels geëscaleerd doordat EPC aannemer Air Products (AP) ons geïnformeerd heeft over de beëindiging van hun contract met onderaannemer Ballast Nedam Industriebouw (BNI). Wij betreuren dat deze situatie is ontstaan en dat hierdoor opnieuw vertraging is ontstaan.

Sinds december hebben geen significante vorderingen bij de bouw plaatsgevonden. De constructiewerkzaamheden die nog moeten plaatsvinden zijn relatief beperkt in omvang¹. Om de laatste werkzaamheden te voltooien is het echter wel een vereiste dat door AP een nieuwe onderaannemer aangetrokken wordt, om achtereenvolgens de voorbereiding en de werkzaamheden te kunnen voltooien. In dat kader is het op dit moment dan ook niet mogelijk om een gedetailleerde planning op te leveren.

AP heeft ons in januari de eerste inzichten gegeven over het nog af te ronden traject. Na het finaliseren van de bouwwerkzaamheden kan er gestart worden met de test- en commissioning werkzaamheden. In eerdere planningen is uitgegaan van een gefaseerde oplevering van de drie afzonderlijke eenheden van elk 60.000 m³/uur productiecapaciteit met tussenpozen van één maand. Als deze aanpak gevolgd wordt, is de bouw van de eerste productie-eenheid in het voorjaar gereed en zijn alle drie de productie-eenheden in de zomer gereed. De test- en commissioning fase duurt naar verwachting twee tot drie maanden per productie-eenheid. Als deze ook gefaseerd uitgevoerd kan worden voor de drie productie-eenheden zal de volledige stikstofinstallatie, met een capaciteit van 180.000 m³/uur, 1 oktober 2023 gereed zijn ('gebruiksklaar'). Wij doen ons uiterste best om daar waar mogelijk te ondersteunen opdat de werkzaamheden en testen eerder worden afgerond en zullen de markt informeren via meldingen op onze website² indien capaciteit eerder beschikbaar is dan deze datum.

¹ <https://www.gasunie.nl/nieuws/gasunie-roept-aannemers-stikstofinstallatie-op-om-voor-een-nette-afronding-te-zorgen>

² <https://www.gasunietransportservices.nl/en/transparency/remit/urgent-market-messages>

Gasunie Transport Services B.V.

Datum: 26 januari 2023

Ons kenmerk: L 23.0041

Onderwerp: Stand van zaken omtrent oplevering Zuidbroek II

De verwachting is dat het uitstellen van de oplevering van Zuidbroek II tot de start van het nieuwe gasjaar geen impact heeft op de productie uit het Groningenveld in gasjaar 2022/2023.

Hoogachtend,



Bart Jan Hoevers
Algemeen Directeur