



Aan Minister I&W  
Van DG RWS

# nota

Kamerbrief opleverdatum project Nieuwe Sluis Terneuzen

## TER BESLISSING

**Datum**  
22 mei 2023

**Onze referentie**  
RWS-2023/11905

**Beslistermijn**  
29 mei 2023

**Bijlage(n)**  
1

**Aan**  
Minister I&W

**Van**  
DG RWS

### Aanleiding

In juni 2022 is de Tweede Kamer geïnformeerd dat de opleverdatum van de Nieuwe Sluis in Terneuzen van maart 2023 niet haalbaar is. Daarbij is toegezegd de Kamer te informeren zodra een nieuwe opleverdatum bekend is [Kamerstuk 35 925 A, nr. 79]. Onlangs is door de verantwoordelijke stuurgroep onder voorzitterschap van beide bevoegde ambtenaren een nieuwe opleverdatum vastgesteld. De realisatiefase wordt naar verwachting in Q4 2024 afgerond. Inmiddels is ook het onderhandelingstraject met de opdrachtnemer over de verdragingskosten afgerond. De verdragingskosten bedragen [redacted] voor PFAS, vondsten van objecten en bodemverontreinigingen in de ondergrond. Ook is er overeenstemming bereikt over de gevolgen van de Coronamaatregelen voor 2021 en 2022, deze kosten bedragen [redacted]

Eind mei worden naar verwachting de vaststellingsovereenkomsten getekend. Vervolgens vindt over de kostenverdeling tussen Nederland en Vlaanderen overleg plaats. Nu het onderhandelingstraject met de opdrachtnemer is afgerond kan de Kamer geïnformeerd worden over de nieuwe planning zodra de vaststellingsovereenkomsten overeengekomen zijn, omdat dit geen gevolgen meer heeft voor de onderhandelingspositie. Dit is beoordeeld door de Landsadvocaat. Vanuit de Landsadvocaat zijn er geen belemmeringen meer om in te stemmen met de nieuwe planning en deze naar buiten te brengen.

### Geadviseerd besluit

Instemmen met de Kamerbrief en verzending aan de Kamer zodra de vaststellingsovereenkomsten met de opdrachtnemer overeengekomen zijn.

### Kernpunten

#### *Nieuwe opleverdatum*

Er is overeenstemming bereikt met de opdrachtnemer over een nieuwe opleverdatum voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen. De realisatiefase kan in Q4 2024 afgerond worden.

#### *Oorzaken van de vertraging*

Het bepalen van de opleverdatum was lastig, omdat er meerdere aanpassingen in de werkzaamheden doorgevoerd moesten worden. Deze aanpassingen grijpen

onderling op elkaar in met grote gevolgen voor de doorlooptijd en de daarmee samenhangende indirecte kosten voor het project.


De belangrijkste tegenvallers waren:

- Corona-maatregelen: deze maatregelen leidden tot een aangepaste werkwijze, waardoor er minder mensen tegelijk in de bouwputten konden werken. Daarnaast is vertraging opgelopen door verminderde inzet van personeel en bij het onderhoud van machines door de grensbeperkingen.
- Nieuwe regelgeving op het gebied van PFAS: als gevolg hiervan moest grond en baggerspecie boven de toetswaarden separaat worden ontgraven en afgevoerd naar een verwerkingslocatie.
- Vondsten van objecten en kleine bodemverontreinigingen in de ondergrond: hierbij gaat het met name om restanten van met name oude gebouwen, infrastructurele objecten uit het verleden en kleine bodemverontreinigingen. Het verwijderen van deze objecten en bodemverontreinigingen was op voorhand niet voorzien in de planning. Deze vondsten zorgen daarmee voor vertraging in de uitvoering. Om verdere vertragingen te voorkomen is in de tussentijd ingezet op extra onderzoek en het verwijderen van gevonden objecten en bodemverontreinigingen. De kostentoedeling van deze bodemvondsten is onderwerp van gesprek tussen Vlaanderen en Nederland.

#### *Financiële gevolgen*

Er is nu overeenstemming met de opdrachtnemer over de vertragingskosten die samenhangen met de nieuwe opleverdatum. De beide bevoegde ambtenaren zullen overleggen over de Vlaams-Nederlandse verdeling van deze kosten. Zoals reeds aangekondigd wordt momenteel gewerkt aan de totale herziene eindprognose van het project waarin ook de andere verwachte meerkosten, waaronder PFAS, worden meegenomen. Hier wordt u binnenkort met een separate nota over geïnformeerd.

#### *Toelichting FEZ*

**Datum**

22 mei 2023

**Onze referentie**

RWS-2023/11905

**Bijlage(n)**

1

**Aan**

Minister I&W

**Van**

DG RWS



**Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

De in de nota genoemde bedragen en de gehele passage onder *Toelichting FEZ* kan wegens de impact op de onderhandelingspositie van de Staat niet openbaar gemaakt worden.

**Datum**

22 mei 2023

**Onze referentie**

RWS-2023/11905

**Bijlage(n)**

1

**Aan**

Minister I&W

**Van**

DG RWS

**Bijlagen**

| Volgnummer | Naam               | Informatie |
|------------|--------------------|------------|
| 1          | Concept Kamerbrief |            |

**Datum**

22 mei 2023

**Onze referentie**

RWS-2023/11905

**Bijlage(n)**

1

**Aan**

Minister I&amp;W

**Van**

DG RWS