

10/5/24



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Aan

Minister MZ

Deadline: ~~24 april~~ 2024

TER BESLISSING

**Directoraat Generaal
Curatieve Zorg**
Programmadirectie Medische
Isotopen

Opgesteld door

nota

PALLAS-project: stand van zaken medische isotopen en
aanbieding basisrapportage nieuwbouwprogramma

Datum
17 april 2024

Kenmerk
3809420-1064660-PMI

Zaaknummer
1064660

Bijlage(n)
2

1. Aanleiding

Met de voorliggende brief informeert u de Tweede Kamer over de stand van zaken van het PALLAS-project en biedt u de basisrapportage van het PALLAS-nieuwbouwprogramma aan. In september 2023 is het Governanceplan voor het PALLAS-project met de Tweede Kamer gedeeld. In dit plan wordt ingegaan op de wijze waarop de governance rondom het toekomstig aandeelhouderschap van de deelneming en de realisatie van het PALLAS-nieuwbouwprogramma wordt ingericht. Voor de rapportagemomenten aan de Tweede Kamer wordt aangesloten op de Regeling Grote Projecten.

2. Geadviseerd besluit

U wordt verzocht akkoord te gaan met het versturen van de bijgevoegde brief, waarmee u de basisrapportage van het PALLAS-nieuwbouwprogramma aanbiedt aan de Tweede Kamer.

Deadline: toegezegd aan de Tweede Kamer om hen te informeren in Q2. Na deze basisrapportage is de voortgangsrapportage voorzien in oktober 2024. Om die reden voorkeur om de basisrapportage zo snel mogelijk na het meireces aan de Kamer te versturen.

3. Kernpunten

In de Kamerbrief wordt ingegaan op de stand van zaken rondom de besluitvorming van het PALLAS-project en op de hoofdpunten uit de basisrapportage van het PALLAS-nieuwbouwprogramma. In de brief wordt aangegeven dat het staatssteuntraject zich nog bevindt in de prenotificatie fase en dat de (formele) notificatie nog niet is gestart.

De basisrapportage gaat in op de achtergrond, opzet, governance en voortgang van het nieuwbouwprogramma tot en met 31 december 2023. Er wordt aangegeven dat de nieuwe reactor conform planning in 2031 in bedrijf wordt genomen om medische isotopen te produceren. Verder wordt in de Kamerbrief aangegeven dat de hoofdaannemer voor de reactorbouw is gecontracteerd, dat er spanning staat op de voortgang van het detailontwerp en dat de aanbestedingsprocedure voor de bouw van Nuclear Health Centre in heroverweging is genomen. In de basisrapportage wordt uitgebreid stilgestaan bij de financiën en risico's van het nieuwbouwprogramma.



Tot slot wordt aangegeven dat de Kwartiermaker nucleaire geneesmiddelenontwikkeling gestart is met zijn opdracht en in Q3 2024 een roadmap zal aanbieden aan het veld met acties die door betrokkenen uit het nucleaire zorglandschap moeten worden opgepakt.

Datum
17 april 2024

Kenmerk
3809420-1064660-PMI

4. Toelichting

a. Draagvlak politiek

Op Prinsjesdag 2023 is de Kamer geïnformeerd over het vinden van volledige dekking voor het PALLAS-project en over het uitgewerkte governanceplan voor het nieuwbouwprogramma. Vervolgens zijn de wettelijke procedures voor het oprichten van een deelneming doorlopen. Op dit moment resteert alleen nog het succesvol doorlopen van de staatssteunprocedure bij de Europese Commissie.

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie N.v.t.

c. Financiële en personele gevolgen

Prognose eindstand

De totale uitgaven van het PALLAS-nieuwbouwprogramma worden op basis van de probabilistische kostenanalyse van PALLAS geraamd tussen € 1.739 miljoen en € 2.307 miljoen (prijspeil 2023). Het kabinet heeft ervoor gekozen om het project te financieren op het midden van de bandbreedte. Dit is tevens de prognose eindstand van het PALLAS-nieuwbouwprogramma en bedraagt per 31 december 2023 € 1.927 miljoen.

Reeds verstrekte leningen

Tot en met eind 2023 is er reeds € 405 miljoen in de vorm van rentedragende leningen aan Stichting Pallas verstrekt. Hiermee worden voorbereidende activiteiten uitgevoerd om het nieuwbouwprogramma binnen tijd en budget op te kunnen leveren. Randvoorwaarde is wel dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet in afwachting van de staatssteun goedkeuring. In de basisrapportage zijn foto's opgenomen die een beeld schetsen van deze voorbereidende werkzaamheden. Hierdoor bedraagt de resterende kapitaalbehoefte € 1.522 miljoen.

Budget en budgetspanning

In de Rijksbegroting 2024 (begroting VWS) is € 1.524 miljoen opgenomen ten behoeve van het PALLAS-nieuwbouwprogramma. Wat betekent dat er op dit moment sprake is van een positieve budgetspanning (+ € 2 miljoen).

Mutatie prognose eindstand

In 2022 is de prognose eindstand van het PALLAS-nieuwbouwprogramma vastgesteld op € 1.840 miljoen. De prognose eindstand ultimo 2023 bedraagt € 1.927 miljoen en is daarmee € 87 miljoen hoger als gevolg van indexatie (aanpassing van het prijspeil van 2022 naar 2023).

d. Juridische aspecten haalbaarheid

In juli 2022 is de prenotificatie voor het staatssteuntraject gestart bij de Europese Commissie, dit betreft de tot heden verstrekte leningen en de in de toekomst nog te verstrekken steun aan PALLAS. Dit betekent dat de Europese Commissie nog een besluit moet nemen of zij de steun geoorloofd achten.



e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

De Kamerbrief en basisrapportage is afgestemd met de directie FEZ.

Ook is de basisrapportage afgestemd met PALLAS.

f. Gevolgen administratieve lasten

Geen.

g. Toezeggingen

- In de Kamerbrief wordt de toezegging gedaan dat de Kamer vanaf heden halfjaarlijks middels een voortgangsrapportage wordt geïnformeerd over de voortgang van het PALLAS-nieuwbouwprogramma.
- Ook wordt de toezegging gedaan de Kamer te informeren op het moment dat de Europese Commissie een besluit heeft genomen over de staatssteun.

h. Fraudetoets

N.v.t.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

In deze nota en bijlagen zijn alle tot personen herleidbare gegevens op ambtelijk niveau en de bedrijfsvertrouwelijke gegevens onleesbaar gemaakt.

Datum

17 april 2024

Kenmerk

3809420-1064660-PMI