

Bijlage 1 Het tweede schriftelijk verslag over de bouw van het permanente gebouw

In de wijziging van de oprichtingsverordening (2018/1718) over de zetel van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) is het verzoek gedaan om elke drie maanden schriftelijk verslag te doen over de voortgang van het aanpassen van het tijdelijke gebouw en over de bouw van het permanente gebouw. Hierbij ontvangt u het tweede schriftelijke verslag. In het eerste verslag van 9 januari jl. bent u geïnformeerd dat de schriftelijke verslagen alleen de voortgang van de nieuwbouw zullen betreffen, aangezien Nederland het tijdelijke gebouw op 1 januari 2019 heeft opgeleverd.

Technische voortgang van het EMA-gebouw (permanente locatie Zuidas)

In de vorige rapportage bent u uitgebreid geïnformeerd over de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwbouw. In deze rapportage informeer ik u over de voortgang van de afgelopen drie maanden:

- De staalconstructie en de staalplaatbetonvloeren van het conferentiecentrum zijn gereed.
- De staalconstructie en de staalplaatbetonvloeren van het kantoorgedeelte zijn tot en met de 7^e verdieping gereed en in bewerking tot en met de 9e.
- Op de onderste drie lagen zijn tijdelijke gevelvoorzieningen aangebracht. Hierdoor is het plaatsen van de techniek voor lucht-, elektronische- en sprinklerinstallatie en dergelijke mogelijk, onafhankelijk van het weer. Het plaatsen van de techniek is gevorderd tot en met de 4^e verdieping.
- Op de begane grond zijn aan de noordzijde techniekruimten gecreëerd, zijn de transformatoren en schakelborden geplaatst en aangesloten. Bovendien zijn de muren geplaatst van de belangrijkste ruimten (industry lounge, press room, control room, meetingrooms, main equipment room)
- Het plaatsen van de vliesgevelelementen is gestart aan de oostgevel, noordgevel en westgevel. In de oostgevel is het glas tot en met de 2^e verdieping geplaatst.
- In de kern is het plaatsen van de trappen tot en met de 19^e verdieping gevorderd; de roostervloeren liggen tot en met de 11e verdieping, staalplaatbetonvloeren in de kern zijn gevorderd tot de 11e verdieping.

Voortgang en planning

- De bouw van het permanente gebouw verloopt volgens planning.

Meer informatie

Voor meer informatie en beeldmateriaal over de verhuizing van het Europees Geneesmiddelen Agentschap naar Nederland verwijs ik u naar de website www.relocatema.nl. Op de website vindt u ook factsheets over de verhuizing van EMA naar Nederland, de nieuwbouw, de tijdelijke huisvesting en het personeel. De volgende rapportages zijn voorzien voor juli en oktober 2019.