

Staatssecretaris Mijnbouw
De heer dr. J.A. Vlijbrief
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Gasunie Transport Services B.V.
Postbus 181
9700 AD Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 22 55
E info@gastransport.nl
Handelsregister Groningen 02084889
www.gasunietransportservices.com

Datum
19 januari 2023

Doorkiesnummer
[REDACTED]

Ons kenmerk
L 23.0025

Uw kenmerk

Onderwerp
Stand van zaken omtrent oplevering Zuidbroek II


Excellentie,

Via deze brief willen wij u informeren over de stand zaken omtrent de oplevering van stikstofinstallatie Zuidbroek II. Deze toezegging hebben wij gedaan in het gesprek met u dat plaatsvond naar aanleiding van uw Kamerbrief¹.

Zoals eerder gemeld^{2,3} is er een geschil ontstaan tussen EPC aannemer Air Products (AP) en onderaannemer Ballast Nedam Industriebouw (BNI). Dit is rond de kerstperiode geëscaleerd. Wij zijn in januari door AP geïnformeerd over hun beëindiging van hun overeenkomst met BNI.

Deze ontwikkelingen hebben tot onze grote teleurstelling impact op de werkzaamheden aan de nieuwe stikstofinstallatie. AP heeft ons de eerste inzichten gegeven in de te verrichten werkzaamheden en hun aanpak in deze nieuwe fase. Op basis van deze inzichten zullen de werkzaamheden en het testen van de volledige stikstofinstallatie, met een capaciteit van 180.000 m³/uur, 1 oktober 2023 gereed zijn. Wij doen ons uiterste best om daar waar mogelijk te ondersteunen opdat de werkzaamheden en testen eerder worden afgerond en zullen de markt informeren via meldingen op onze website⁴ indien capaciteit eerder beschikbaar is dan deze datum.

De verwachting is dat het uitstellen van de oplevering van Zuidbroek II tot de start van het nieuwe gasjaar geen impact heeft op de productie uit het Groningenveld in gasjaar 2022/2023. De gemiddelde inzet van onze huidige stikstofinstallaties is circa 90% sinds begin van het gasjaar, wat ruim voldoende is om de huidige gasvraag af te dekken die door de hoge gasprijzen relatief laag is. Ook vorig jaar hebben wij gezien dat er voldoende stikstof voor de markt beschikbaar is gedurende de zomer om de bergingen te kunnen vullen⁵. Toen werden de bergingen nog een gedeelte van het injectieseizoen gevuld met pseudo G-gas gemaakt van geïmporteerd Russisch hoogcalorisch gas. Dit aanbod is inmiddels weggefallen. Door de sterk gedaalde marktvraag als gevolg van de hoge prijzen kunnen de bestaande stikstofinstallaties in voldoende mate in de vraag voorzien.

Hoogachtend, 

[REDACTED]
Bart Jan Hoevers
Algemeen Directeur

¹ Update stand van zaken stikstofinstallatie Zuidbroek, d.d. 13 december 2022, uw kenmerk PDGG0-DSGG / 22575817

² Stand van zaken planning voor oplevering Zuidbroek II, d.d. 21 november 2022, ons kenmerk L 22.0775

³ Vertraging oplevering Zuidbroek II, d.d. 13 december, ons kenmerk L 22.0833

⁴ <https://www.gasunietransportservices.nl/en/transparency/remit/urgent-market-messages>

⁵ Afgelopen zomer is er ~6,3 miljard m³ pseudo G-gas in de bergingen geïnjecteerd.