

Vergaderjaar 2008–2009

24 691

Ruimtetekort in mainport Rotterdam

Nr. 99

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 april 2009

Conform de Regeling Grote Projecten rapporteer ik uw Kamer elk half jaar over de voortgang van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Hierbij bied ik u de vijfde Voortgangsrapportage PMR aan.¹

In deze brief zal ik eerst een terugblik geven over de afgelopen verslagperiode. Daarna zal ik kort ingaan op de ontwikkelingen na 31 december 2008 en een doorkijk geven naar de rest van 2009.

Terugblik verslagperiode 1 juli 2008 tot en met 31 december 2008

De afgelopen verslagperiode kenmerkt zich door de overgang van de planvorming naar de uitvoering van zowel de landaanwinning als de natuurcompensatie. De uitvoering van de landaanwinning is op 1 september 2008 gestart en op 26 november 2008 is gestart met de uitvoering van de duincompensatie.

Bovendien is in de verslagperiode een aantal voor de aanleg van Maasvlakte 2 noodzakelijke besluiten onherroepelijk geworden: de Ontgrondingenvergunning, de flora- en faunawetontheffing en de Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken-vergunning.

Ook het deelproject Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) ontwikkelt zich voorspoedig. De leefbaarheidsprojecten lopen conform planning en van de intensiveringsopgave van 200 ha ruimtewinst, is inmiddels 189,3 ha gerealiseerd.

Het deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied loopt eveneens conform planning. In de afgelopen verslagperiode is gewerkt aan de planprocedures die in 2009 moeten leiden tot vastgestelde bestemmingsplannen.

¹ Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Ontwikkelingen na 31 december 2008

Ik ben verheugd u te kunnen melden dat in februari 2009 ook de Concessie voor de landaanwinning en de Artikel 19-vrijstelling als gevolg van het intrekken van beroepen onherroepelijk zijn geworden. Deze besluiten zijn nodig voor de aanleg van Maasvlakte 2.

In december 2008 is het bestemmingsplan Maasvlakte 2, dat nodig is voor het gebruik van Maasvlakte 2, door de Provincie Zuid-Holland goedgekeurd. Op 29 januari 2009 is de termijn voor het instellen van beroep gesloten. Er is een beperkt aantal beroepen tegen het Bestemmingsplan ingediend.

Wat betreft de Stimuleringsregeling voor de Visserij kan ik u melden dat besloten is deze via het Europees Visserij Fonds te organiseren. Naar verwachting zal de regeling in april worden gepubliceerd en kunnen vanaf juli 2009 voorstellen worden ingediend.

Doorkijk 2009

De komende periode zal in het teken staan van het afronden van de laatste beroepsprocedures die betrekking hebben op de aanleg van Maasvlakte 2 en de bijbehorende natuurcompensatie: de Natuurbeschermingswetvergunning en de toegangsbeperkingsbesluiten voor het bodembeschermingsgebied en de drie rustgebieden.

Wat betreft het bestemmingsplan Maasvlakte 2 zal de komende verslagperiode vooral gericht zijn op het afhandelen van de beroepen die tegen het bestemmingsplan zijn ingediend.

Voor de 750 ha natuur- en recreatiegebied is de inzet erop gericht om in 2009 alle bestemmingsplannen te laten vaststellen.

Status groot project

De actuele situatie dat een groot aantal relevante besluiten onherroepelijk is geworden en dat de deelprojecten landaanwinning, natuurcompensatie en BRG zich inmiddels in de uitvoeringsfase bevinden, wijst op een voorspoedige voortgang van PMR. Het feit dat de risico's en de werkzaamheden van het Rijk nu aanzienlijk zijn afgenomen is voor mij aanleiding om u bij de volgende voortgangsrapportage een voorstel te doen ten aanzien van de status «groot project» die PMR heeft.

De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings