

Vergaderjaar 2011–2012

**26 959**

## **Toekomst van de nationale luchthaven**

**Nr. 137**

### **BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU**

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 oktober 2011

Hierbij bied ik u de veertiende voortgangsrapportage aan over het Project Geluidsisolatie Schiphol conform de Regeling Grote Projecten<sup>1</sup>. Het rapport beslaat de periode 1 januari 2011 tot 1 juli 2011 en heeft betrekking op de projecten die worden uitgevoerd in het kader van geluidhinder en externe veiligheid voor eigenaren van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen in de omgeving van de luchthaven Schiphol. Verder wordt ook gerapporteerd over de financiering van het Schadeschap Luchthaven Schiphol.

Voor wat betreft de voortgang van GIS-3 bericht ik u dat in 2009 uw Kamer is meegedeeld dat de isolatie van woningen zal worden afgerond tussen 30 april 2011 en 30 november 2011, met als meest waarschijnlijke einddatum 31 juli 2011 en dat het geluidsisolatieproject in het jaar na de afronding van de isolatie administratief, financieel en juridisch afgewikkeld zal worden.

Eind juli 2011 bedroeg het aantal geïsoleerde woningen 1077. De resterende (27) woningen zullen geïsoleerd worden in de periode tot eind november 2011. Hiermee wordt voldaan aan de toezegging welke aan uw Kamer op dat punt werd gedaan, met de kanttekening dat op dit moment niet kan worden uitgesloten dat er in de nazorg fase van het project nog enkele woningen in beschouwing genomen moet worden. Dit als gevolg van een uitspraak op nog lopende bezwaar- en beroepszaken.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,  
J. J. Atsma

<sup>1</sup> Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.