

Vergaderjaar 2012–2013

31 482

Cultuursubsidies 2009–2012

Nr. 86

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2012

Aan u is toegezegd dat u elk half jaar een bericht krijgt over de voortgang van de verbouwing van het Rijksmuseum (Kamerstuk 31 482, nr. 44). Hierbij ontvangt u het voortgangsbericht over de tweede helft van 2012.

Samenvattend

De verbouwing en inrichting van het Rijksmuseum lopen volgens planning en blijven binnen de financiële kaders. Op 13 april 2013 gaat het museum weer open voor het publiek.

Voortgang bouw en inrichting

De verbouwing van het hoofdgebouw is in het voorjaar 2012 afgerond. De maanden mei tot en met oktober zijn gebruikt voor nazorgactiviteiten. Vanaf september is de inrichting van het Rijksmuseum in volle gang. De stijlkamers zijn bijna gereed en momenteel worden de zalen ingericht met schilderijen, beeldhouwwerken, historische objecten en kunstvoorwerpen. In totaal worden circa 8000 objecten in 80 zalen geplaatst, die tezamen 800 jaar Nederlandse geschiedenis en kunst omvatten. Op 13 april 2013 zal het Rijksmuseum feestelijk worden geopend door Hare Majesteit de Koningin.

De restauratie van de in de tuin gelegen Villa is afgerond en is eind november opgeleverd. De inrichting van de tuin loopt op schema. Begin 2013 zal er een historische kas in de tuin worden geplaatst en voor de zomer wordt een bijzondere fontein van ontwerper Jeppe Hein geïnstalleerd.

Financiën

De aanbestedingen voor de inrichting zijn binnen de financiële kaders voltooid. Het financiële beeld is rustig; de huidige prognose voor de

eindstand van het totale project is dat er binnen de financiële kaders wordt gebleven.

Mede namens de minister voor Wonen en Rijksdienst,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. Bussemaker