

Zijne Excellentie de staatssecretaris Mijnbouw
de heer dr. J.A. Vijlbrief
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Gasunie Transport Services B.V.
Postbus 181
9700 AD Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 22 55
E info@gastransport.nl
Handelsregister Groningen 02084889
www.gasunietransportservices.com

Datum
9 juni 2023

Doorkiesnummer
[REDACTED]

Ons kenmerk
L 23.0321

Uw kenmerk

Onderwerp
Stand van zaken oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek II

Excellentie,

Via deze brief willen wij u informeren over de stand zaken omtrent de oplevering van stikstofinstallatie Zuidbroek II. Dit is op uw verzoek in aanloop naar het conceptvaststellingsbesluit over de Groningencapaciteit en -productie voor gasjaar 2023/2024. De oplevering van Zuidbroek II is immers – naast de beschikbaarheid van voldoende H-gas – een belangrijke voorwaarde voor de volledige en definitieve sluiting van het Groningenveld.

Zoals eerder gemeld^{1,2,3} is er rond de jaarwisseling 2022/2023 een geschil ontstaan tussen EPC aannemer Air Products (AP) en onderaannemer Ballast Nedam Industriebouw (BNI), waarna AP ons informeerde over hun beëindiging van de overeenkomst die zij met BNI waren overeengekomen.

In januari van dit jaar hebben wij gemeld dat dit impact heeft op de werkzaamheden aan de nieuwe stikstofinstallatie, waarbij 1 oktober 2023 als nieuwe opleverdatum is genoemd⁴. Het geschil tussen AP en BNI is tot op heden niet opgelost. Door optreden van Gasunie, waarbij noodzakelijke documenten en materialen beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van de resterende werkzaamheden, heeft het geschil naar verwachting geen effect meer op de planning van het project. Bovendien heeft Gasunie aanvullende afspraken gemaakt met AP en hen voorzien van financiële middelen om de werkzaamheden af te maken en zelfs te versnellen.

Door deze inspanningen, de inspanningen van de onderaannemers en de toezegging van AP dat hiermee de overeenkomst kan worden uitgevoerd, is het nog steeds onze verwachting dat de stikstofinstallatie 1 oktober 2023 in gebruik genomen kan worden. Wij doen ons uiterste best om daar waar mogelijk te ondersteunen opdat de werkzaamheden en het testen eerder worden afgerond en zullen de markt informeren via meldingen op onze website⁵ indien capaciteit eerder beschikbaar is dan bovengenoemde datum.

Hoogachtend,
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

¹ Stand van zaken planning voor oplevering Zuidbroek II, d.d. 21 november 2022, ons kenmerk L 22.0775

² Vertraging oplevering Zuidbroek II, d.d. 13 december, ons kenmerk L 22.0833

³ Stand van zaken omtrent oplevering Zuidbroek II, d.d. 19 januari 2023, ons kenmerk L 23.0025

⁴ Stand van zaken omtrent oplevering Zuidbroek II, d.d. 19 januari 2023, ons kenmerk L 23.0025

⁵ <https://www.gasunietransportservices.nl/en/transparency/remit/urgent-market-messages>