

**4e Rapportage Comité van Toezicht
Investeringsbudget Landelijk gebied**

**Periode 2007 -2010
Stand van zaken ILG per 31 december 2010**

Inhoud

Voorwoord	1
Samenvatting	2
1 Beoordeling prestaties	4
1.1 Taak CvT ILG	4
1.2 Voorgestelde werkwijze	7
2 Stand ILG per 1 januari 2011	8
2.1 Totaalbeeld bestedingen	8
2.2 Uitputting Groenfonds	11
2.3 Algemene bevindingen CvT ILG bij de voortgangsrapportages	12
3 Prestaties en bestedingen per operationeel doel	15
3.1 Natuur	16
3.1.1 Ecologische hoofdstructuur (EHS)	16
3.1.2 Natuur buiten EHS	18
3.2 Landbouw	19
3.3 Recreatie	20
3.4 Landschap.....	21
3.5 Bodem, Water, Aandachtsgebieden en Vitaliteit	22
4 Grondpositie	23
4.1 Algemeen	23
4.2 Overzicht grondvoorraad	24
4.3 Werkwijze grondbeweging	28
Bijlage 1: Samenvattend overzicht belangrijkste bevindingen CvT ILG	31
Bijlage 2: Algemeen kader ILG	33
Bijlage 3: Chronologie	36
Bijlage 4: Criteria voor prestatiebeoordeling	39
Bijlage 5: Verschillen ILG Voortgangsrapportage 2010	41
Annex Prestaties en bestedingen in totaal en per provincie	43

Voorwoord

Voor u ligt de 4e rapportage van het Comité van Toezicht Investeringsbudget Landelijk gebied (CvT ILG). De staatssecretaris van EL&I heeft het CvT ILG verzocht nog in december 2011 een rapportage uit te brengen over de stand van zaken van het ILG op basis van de ingediende voortgangsrapportages over 2010. Met deze rapportage voldoet het CvT ILG aan dit verzoek.

Op 6 oktober 2011 heeft de staatssecretaris van EL&I een samenvatting van de provinciale voortgangsrapportages over 2010 aangeboden aan de Tweede kamer.

W. Veldman (voorzitter)
W. van den Arend
H. Mulder
W. Wijntjes
I. Oomes (secretaris)

Samenvatting

In deze rapportage treft u een overzicht aan van de gerealiseerde prestaties in het kader van het Investeringsbudget landelijk Gebied (ILG) door de provincies tot en met 2010 (hoofdstuk 2 en 3). In het kader van het voorbereiden van de toetsing of prestaties daadwerkelijk zijn geleverd, heeft het CvT ILG de grondpositie in kaart gebracht (hoofdstuk 4). Inzicht in deze positie is van fundamenteel belang voor de uiteindelijke beoordeling van de geleverde prestaties. Daarnaast is deze grondpositie belangrijk voor de zogenaamde “grond voor grond” benadering en om de feitelijke stand van het grondbezit per 1-1-2011 vast te stellen.

In de annex bij dit rapport is een overzicht opgenomen van de in totaal en per provincie bereikte resultaten met het ILG ten opzichte van de afspraken in de bestuursovereenkomsten. In de annex zijn tevens samenvattende overzichten van de ingediende voortgangsrapportages opgenomen van de ILG prestaties en bestedingen ten laste van de rijksbijdrage, in totaal en voor de provincies afzonderlijk. In de verstrekte overzichten is geen informatie opgenomen over de ingebrachte eigen middelen door provincies en derden. Deze informatie is over het jaar 2010 niet direct voorhanden, omdat de provincies niet verplicht waren deze op te geven. De gegevens omtrent bestedingen zijn feitelijke kasuitgaven, waarop accountantscontrole is toegepast.

De voorlopige bevindingen van het CvT ILG zijn in bijlage 1 kort samengevat met verwijzingen naar de vindplaatsen in de rapportage.

Het in deze rapportage verstrekte cijfermateriaal is gebaseerd op de provinciale opgaven en heeft nog een voorlopig karakter. Er zal nog een aantal correcties moeten plaatsvinden. Ook kan het onderzoek naar de opgegeven prestaties en bijbehorende bestedingen door het CvT ILG nog tot aanpassingen leiden. Daarbij zijn de opgegeven bestedingen ten laste van het rijksbudget gebaseerd op werkelijke uitgaven en niet op de afgesproken normkosten. De in de provinciale voortgangsrapportages opgenomen informatie over verplichtingen en onderhanden werken zullen nog moeten worden onderzocht. In een naar verwachting in 2012 uit te brengen 5e rapportage zal het CvT ILG de definitieve uitkomsten opnemen.

Ongeacht de uitkomsten van de besluitvorming over het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur zal het CvT ILG in 2012 een validatie van de geleverde prestaties uitvoeren over de periode 2007 tot en met 2010. Het doel hiervan is om conform de taakopdracht aan partijen een basis te geven voor de afwikkeling van de rijksbijdrage en de verdeling tussen de provincies van de overschotten uit het huidige ILG. Tegelijkertijd kan daarmee een bijdrage worden geleverd aan een transparante startpositie bij de voorbereiding van de voorgenomen wijziging van de WILG. Een bijzonder aandachtspunt zal de grondproblematiek zijn, mede in verband met de toekomstige financiering van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. In 2012 wordt voor elke provincie afzonderlijk door het CvT ILG een rapportage opgesteld, die na hoor en wederhoor aan de staatssecretaris en de betrokken provincie zal worden aangeboden.

1 Beoordeling prestaties

1.1 Taak CvT ILG

Het CvT ILG is ingesteld door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 24 september 2009.

De werkzaamheden van het CvT ILG hebben geleid tot 3 rapportages:

1e verslag van 20 juni 2010

In de 1e rapportage heeft het CvT ILG de eerste bevindingen en observaties gerapporteerd over de ijkpunten in de bestuursovereenkomsten en de nulmeting op kaart (NOK), de betrouwbaarheid van de gerapporteerde prestaties, de ontschotting van budgetten en de regievoering in het ILG. Daarbij is een aantal aanbevelingen opgenomen.

2e verslag 16 november 2010

De 2e rapportage betreft de beoordeling van het CvT ILG van de uitgevoerde Mid Term Review (MTR) van het ILG. Daarin is opgemerkt dat het naar de opvatting van het CvT ILG niet goed mogelijk was om beleidsbeslissingen te nemen op grond van het toen beschikbare cijfermateriaal. Daarnaast zijn opmerkingen gemaakt over het totaalbeeld van prestaties en bestedingen over de periode 2007 tot en met 2009, de geconstateerde afwijkingen in het kaartmateriaal en is aandacht gevraagd voor de gegevensdefinities. In dat verband heeft het CvT ILG aanbevolen een landelijke gegevensautoriteit te vormen, zodat kan worden verzekerd dat alle betrokkenen in het kader van beleidsvorming en verantwoording gebruik kunnen maken van dezelfde basisinformatie. Ook is gewezen op tekortkomingen in de verstrekking van accountantsverklaringen. In de 2e rapportage is een overzicht opgenomen van de bijdragen in het ILG van provincies en van derden tot en met 2009.

3e rapportage 24 februari 2011

Een 3e rapportage is in nota vorm aan de staatssecretaris van EL&I uitgebracht in het kader van het kabinetsbesluit te komen tot een nieuw bestuurlijk akkoord tussen rijk en provincies, de voorgenomen bezuiniging van € 600 miljoen en de gewenste herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het doel van deze nota was om aan partijen een

handreiking te geven voor een doelmatige en rechtmatige afrekensystematiek van het ILG. Deze nota is aangemerkt als 3e rapportage.

4e verslag

Het CvT ILG heeft in de loop van september 2011 de beschikking gekregen over de voortgangsrapportages over 2010 van de afzonderlijke provincies. Volgens de bestuursovereenkomsten is de indieningsdatum 1 april van elk jaar. Op 6 oktober 2011 heeft de staatssecretaris van EL&I een tweetal rapportages aan de Tweede kamer toegezonden. Eén rapportage betreft de verantwoording van de staatssecretaris over de voortgang van de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), aangemerkt als groot project in het kader van de procedureregeling grote projecten van de Tweede kamer. De tweede rapportage over het ILG is informierend en betreft de stand van zaken van het ILG als geheel. Hoewel deze rapportages deels overlappend zijn, is het kenmerkende verschil dat het rijk verantwoordelijk is voor de EHS en dat de provincies (gedeputeerde staten) vanaf 1 januari 2007 op grond van de WILG verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het ILG als geheel.

In een algemeen overleg met de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris toegezegd het CvT ILG te verzoeken in december een 4e rapportage uit te brengen. Het CvT ILG voldoet met deze rapportage aan dit verzoek met als aantekening dat slechts beperkte tijd beschikbaar is geweest voor een analyse van de prestaties per provincie. In 2012 zal deze analyse worden voortgezet per provincie.

Door het CvT ILG zijn sinds de 3e rapportage de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Globale beoordeling van de voortgangsrapportages over 2010 van de afzonderlijke provincies;
- Bespreking van de beoordeling met de provincies, met uitzondering van de provincies Noord Brabant, Groningen en Friesland. Voor deze provincies was het om agendatechnische redenen niet mogelijk nog dit jaar een gesprek met het CvT ILG te hebben. Met de provincies Utrecht en Flevoland vinden later in december nog gesprekken plaats;
- Een eerste analyse van de verwervingstaakstelling in het bijzonder van de aard en omvang van de grondmutaties; doel van deze analyse is mede het vaststellen van de overeenstemming van de opgaven van aan- en verkopen tussen de

verschillende participanten (Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), Dienst Landelijk Gebied en provincies (DLG), Staatsbosbeheer (SBB) en particuliere terrein beherende organisaties PNB).

Het is de taak van het CvT ILG om de voortgang van de prestaties van de afzonderlijke provincies te beoordelen. Het CvT ILG is met de planning van zijn werkzaamheden er van uitgegaan dat deze beoordeling in 2014 moest zijn afgerond. Het voorliggende onderhandelingsakkoord tussen rijk en provincies betekent een verkorting van de ILG periode van 7 naar 4 jaar. Het akkoord gaat er van uit dat de afgelopen periode van 4 jaar (2007 tot en met 2010) worden afgerekend volgens de methodiek van daadwerkelijk geleverde prestaties. Vanaf het jaar 2011 gelden mogelijk nieuwe afspraken, waarin het prestatiebeginsel geen rol meer speelt.

In het onderhandelingsakkoord is overeengekomen dat de uit het ILG resterende rijksbijdrage middelen na aftrek van geaccordeerde bestedingen en per 21 oktober 2010 bestaande verplichtingen volgens een vaste verdeelsleutel onder de provincies wordt verdeeld. Dit betekent dat geen onduidelijkheden mogen bestaan over de bestedingen tot en met het jaar 2010. Overigens zal volgens het CvT deze redenering ook gelden bij afrekening per 31 december 2013. Bij het afrekenen zijn in beginsel, gegeven de WILG en het onderhandelingsakkoord, de daadwerkelijk gerealiseerde prestaties maatgevend. Het CvT wijst op de mogelijke onzekerheden die in de verantwoording kunnen zitten zoals:

- Er is nog niet vastgesteld of gerapporteerde prestaties daadwerkelijk toerekenbaar zijn aan het ILG en in het bijzonder aan de rijksbijdrage. In het gerapporteerde cijfermateriaal zijn meerdere en verschillende inconsistenties vastgesteld;
- In het kader van de mogelijke afrekening in 2012 is het nodig om informatie te hebben over de bestedingen ten laste van het ILG van de provincies en derden. Deze informatie hoefden provincies niet op te geven in de voortgangsrapportage 2010;
- De accountantsverklaringen geven voor de gehele periode van 2007 tot en met 2010 voor een aantal provincies soms aanzienlijke beperkingen in het oordeel. Dit heeft overigens niet tot actie van het Ministerie van EL&I geleid;
- Op de openstaande verplichtingen per 20 Oktober 2010 is geen accountantscontrole toegepast.

Bijlage 1 bevat een overzicht van de bevindingen van het CvT ILG met verwijzing naar de

vindplaats in dit verslag. Bijlage 2 bevat een beschrijving van het algemene kader van het huidige ILG. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen in het ILG sinds de ondertekening van de bestuursovereenkomsten in december 2006. In bijlage 4 zijn criteria opgenomen om de prestaties te beoordelen. In bijlage 5 zijn de verschillen aangegeven tussen de gegevens in de voortgangsrapportage ILG zoals verzonden naar de Tweede Kamer en de gegevens zoals ze volgens het CvT ILG moeten zijn.

1.2 Voorgestelde werkwijze

in overleg en afstemming met de afzonderlijke provincies zal het CvT ILG per operationeel doel de daadwerkelijk aan de rijksbijdrage van het ILG toerekenbare prestaties vaststellen.

Het CvT ILG zal de gerealiseerde prestaties kwalitatief beoordelen door te inventariseren op basis van welke kwaliteitscriteria de natuurorganisatie de gronden in beheer heeft genomen.

Aan de provincies zal worden gevraagd per operationeel doel inzicht te geven in gerealiseerde prestaties. Het ILG zal op basis van bijlage 4B bij de bestuursovereenkomsten de afgesproken verificatiewerkzaamheden uitvoeren, waaronder visitatie. Aan de provincies zal worden gevraagd afrekenbare doelen zo spoedig mogelijk aan het CvT ILG voor te leggen.

In 2012 zal het CvT ILG voor elke provincie afzonderlijk een rapportage opstellen waarin per operationeel doel de bevindingen bij de gerapporteerde prestaties worden opgenomen. De bevindingen van het CvT ILG zullen in een formele hoor- en wederhoor procedure met de afzonderlijke provincies worden afgestemd. Bij verschil van inzicht tussen CvT ILG en Provincie zal de opvatting van de provincie integraal worden opgenomen.

De rapportage van het CvT ILG per provincie zal tegelijkertijd ter beschikking worden gesteld aan de staatssecretaris van EL&I en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie. In verband met de voorgenomen 'grond voor grond' benadering (onderhandelingsakkoord) zal het CvT ILG in de provinciale rapportages ingaan op de bereikte grondpositie in het kader van het ILG. Na afronding van de rapportages per provincie zal een afsluitende 5e verslag worden uitgebracht.

2 Stand ILG per 1 januari 2011

Het investeringstijdvak van het ILG loopt van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013. Dat wil zeggen dat inmiddels 4 van de 7 jaren zijn verstreken. Over de stand van zaken wordt jaarlijks onder regie van EL&I een tweetal rapportages opgesteld en aangeboden aan de Tweede Kamer:

- Rapportage over het ILG als geheel;
- Afzonderlijke verantwoordingsrapportage over de EHS in het kader van de procedure grote projecten.

In het najaar van 2010 is een zogenaamde Mid Term Review (MTR) uitgebracht over de prestaties en bestedingen tot en met 2009. Op 6 oktober 2011 is door staatssecretaris Bleker de stand van zaken gerapporteerd over de periode 2007 tot en met 2010.

2.1 Totaalbeeld bestedingen

Van de bestedingen ten laste van het ILG tot en met 2010 kan het volgende overzicht worden gegeven:

Bedragen x € 1.000

	Bestedingen		
	BO	Realisatie	Onbested
		t/m 2010	2011 -2013
	€	€	€
Totaal beschikbaar	4.151.419	2.016.448	2.134.971
PNB/POP/BBL	-432.699	-161.014	-271.685
Totaal via ILG	3.718.720	1.855.434	1.863.286

NB: in de tabel zijn de bestedingen t/m 2010 opgenomen voor € 2.016 miljoen. In de voortgangsrapportage ILG 2010, die aan de Tweede Kamer is aangeboden d.d. 6 oktober 2011 zijn als totale bestedingen tot en met 2010 opgenomen € 2.014 miljoen. Dit is inclusief de PNB-leningen (particulier natuurbeheer) voor overgedragen gronden die ten gunste van het ILG worden gebracht. Het verschil van € 2 miljoen betreft de uitgaven voor beheer, die voor een te laag bedrag in de rapportage aan de Tweede Kamer is opgenomen. Volgens het CvT ILG zijn de totale bestedingen voor beheer € 419,9. In de voortgangsrapportage ILG 2010 is opgenomen € 417,9 (zie bijlage 5)

De bestedingen betreffen de uitgaven gedaan door DLG, DR en de provincies, die ten laste van de rijksbijdragen zijn gekomen. In deze cijfers zijn geen verplichtingen opgenomen.

Uit het totaal beeld kan worden afgeleid dat ongeveer de helft van het beschikbare budget is besteed. Dat betekent een achterstand op de verwachtingen van ca € 260 miljoen tot en met 2010. Ook de inzet van PNB middelen heeft achterstand. De reden is dat aanzienlijk minder gronden zijn overgedragen aan terreinbeherende organisaties. De bovenstaande cijfers betreffen de opgaven van de provincies. Beoordeling van de onderliggende prestaties door het CvT ILG kunnen er toe leiden dat de aan het ILG toerekenbare bestedingen neerwaarts worden bijgesteld.

Het beeld per operationeel doel op kasbasis is als volgt:

Onderdeel ILG	BO x € 1.000	Realisatie x € 1.000	Restant	
			x € 1.000	%
EHS	2.123.778	1.305.066	818.712	38,55%
Buiten EHS	452.895	118.901	333.994	73,75%
Landbouw	184.360	113.575	70.785	38,39%
Recreatie	546.820	193.937	352.883	64,53%
Landschap	126.978	97.790	29.188	22,99%
Bodem	5.250	1.277	3.973	75,68%
Water	129.442	13.922	115.520	89,24%
Aandachtsgebieden	571.896	169.016	402.880	70,45%
Vitaliteit	10.000	2.964	7.036	70,36%
Totaal	4.151.419	2.016.448	2.134.971	51,43%

Uit het bestedingsoverzicht kan worden afgeleid dat op een aantal onderdelen van het ILG sprake is van substantiële overbesteding. Dit geldt voor EHS, Landbouw en Landschap.

Onderbesteding doet zich voor bij de Natuur buiten de EHS, Recreatie, Bodem, Water, Aandachtsgebieden (reconstructie) en Vitaliteit.

In de annex bij dit rapport zijn zowel voor het geheel als voor de afzonderlijke provincies overzichten opgenomen van de gerapporteerde cumulatieve prestaties als de uitputting van de rijksbijdrage per onderdeel van het ILG. In het totaaloverzicht zijn niet de bijdragen opgenomen die ten laste zijn gekomen van de provincies en van derden. De gegevens hierover zijn, zoals afgesproken in de bestuursovereenkomsten, alleen verstrekt tot en met 2009. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk een totaaloverzicht te geven van het ILG.

Het cijfermateriaal is gebaseerd op de opgaven van de afzonderlijke provincies in de voortgangsrapportages over het jaar 2010. De opgaven van de gerealiseerde prestaties zullen nog worden gevalideerd. De validatie kan invloed hebben op de ten laste van het ILG gebrachte bestedingen. Er kan daarom nog niet worden gesproken van betrouwbare cijfers ten behoeve van een eventuele afrekening per 1 januari 2011.

Bij het totaalbeeld heeft het Cvt ILG de volgende constatering:

1. Volgens de voortgangsrapportages is de taakstelling om ruim 20.000 hectare nieuwe natuur te verwerven voor bijna 80% gerealiseerd. In de bestuursovereenkomsten is een budget vastgesteld voor deze verwerving van €600 miljoen. De opgegeven bestedingen bedragen ca €716 miljoen. Daarnaast is nog 2.000 ha aangekocht voor bos- en natuurterreinen. Maximaal mag landelijk € 35 mln. worden besteed aan aankoop hectares voor bos- en natuurterreinen.
2. De inzet van ruilgronden uit het BBL bezit beperkt is geweest. In de afgelopen periode is ongeveer 17% van de beschikbare gronden ingezet.
3. In totaal is in de afgelopen 4 jaar ca. 7.000 hectare overgedragen aan terreinbeheerders.
4. De volledige inrichting van EHS gronden is sterk achtergebleven bij de ambities. Het doel was om de huidige investeringsperiode bijna 66.000 ha nieuwe natuur in te richten. Daarvan is volgens opgave ruim 14.000 ha gerealiseerd.
5. De prestaties in het kader van beheer voor alle onderdelen van het ILG lijken op orde. Het beschikbare budget laat een forse onderscheiding zien. Het afgesproken budget bedraagt bijna € 950 miljoen. De opgegeven bestedingen zijn ca €416 miljoen.
6. De Ecologische verbindingzones en de oplossing van knelpunten in de EHS zijn niet gerealiseerd.
7. De beoogde verbetering van de milieukwaliteit in het kader van de EHS en de Vogel en Habitatrichtlijn is in het geheel niet bereikt. Het totaal beschikbare budget voor Natuur buiten de EHS is € 453 miljoen. Hiervan is tot en met 2010 € 119 miljoen besteed. Daarbij de besteding zeer hoog in relatie tot de gerealiseerde prestaties.
8. Het onderdeel Landbouw laat achterlopende prestaties zien, bij hogere kosten.
9. Recreatie is op alle onderdelen met uitzondering van het beheer achtergebleven bij de afgesproken prestaties. Het beschikbare budget is bijna € 547 miljoen. Hiervan is tot en met 2010€ 194 miljoen besteed.

10. Landschap lijkt vrijwel over hele linie op orde en loopt wat betreft de prestaties voor op de gemaakte afspraken. Op de onderdelen Bodem en Water zijn vrijwel geen prestaties gerealiseerd. Het beschikbare budget is grotendeels nog beschikbaar.
11. Voor de aandachtsgebieden zijn weinig prestaties gerapporteerd. Van het beschikbare budget van € 572 miljoen is nog € 169 miljoen beschikbaar.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat het ILG succesvol is geweest op de onderdelen Verwerving (EHS), Beheer (bij alle onderdelen) en Landschap. Voor het grootste deel van het ILG dient er nog het één en ander te worden gedaan om de prestaties (tijdig) te realiseren.

2.2 Uitputting Groenfonds

De bevoorschotting van de provincies in het kader van het ILG verloopt via het Groenfonds. De provincies houden een bankrekening aan, waarop het ministerie van EL&I (voormalig LNV) jaarlijks een evenredig deel van het beschikbare budget als voorschot stort. De provincies zijn vrij deze bedragen op te nemen ten behoeve van het doen van bestedingen ten laste van het ILG. Per 31 december 2010 is het nog opneembare saldo van alle provincies gezamenlijk ruim €240 miljoen.

Nationaal Groenfonds ILG	bedragen x € 1.000				
	2007	2008	2009	2010	tm. 2010
Totaal provincies					
Saldo 1 januari	0	195.580	285.986	249.977	
Ontvangen voorschotten LNV	439.201	498.177	427.940	472.265	1.837.583
Ontvangen rente -/- kosten	9.344	11.992	6.400	1.571	29.307
Stortingen provincies	10.720	1.714	0	0	12.434
Onttrekkingen ILG	263.685	421.477	470.349	483.273	1.638.784
Saldo 31 december	195.580	285.986	249.977	240.540	

Uit de voortgangsrapportages blijkt dat de provincies tot en met 2010 € 1,86 miljard ILG hebben besteed. De onttrekkingen uit het Groenfonds bedragen € 1,64 miljard, zodat de provincies uit andere middelen ruim €220 miljoen hebben gefinancierd. De in de voortgangsrapportages opgenomen bestedingen komen vrijwel overeen met de verstrekte voorschotten van EL&I.

Vastgesteld moet nog worden hoe de provinciale saldi bij het Groenfonds worden afgewikkeld.

2.3 Algemene bevindingen CvT ILG bij de voortgangsrapportages

1. Goed rentmeesterschap laat zich niet dwingen. Het CvT ILG wijst er op dat de provincies onvoldoende tijd en ruimte hebben gekregen om de afspraken uit de bestuursovereenkomsten na te kunnen komen. Het ruimtelijk beleid vraagt tijd, vanwege het grote aantal belangen van individuele burgers, instellingen en bedrijven, die zich bij de uitvoering manifesteren. Daarin ligt een belangrijke oorzaak van het complexe en omvangrijke karakter van de inrichting van het landelijk gebied. De provincies hebben er op vertrouwd dat deze eerste plan periode zou worden gevolgd door een tweede periode van 2014 tot en met 2020. Processen in het landelijk gebied vragen in de praktijk veel tijd. Daarbij zijn de lopende processen en bereikte resultaten grotendeels een gevolg van in het verleden onder vroegere Landinrichtingswet gestarte projecten. Met de huidige stelselwijziging vereist dit bijzondere zorg van de overheden gezamenlijk.

2. Provincies en rijk hebben de afgelopen ILG periode regelmatig overlegd, maar een passend podium om te laten zien wat er allemaal is gerealiseerd, ontbrak. De aandacht is volledig gelegd op de macroproblematiek van beschikbare middelen. Afstemmingen van het rijk met de afzonderlijke provincies over prestatieproblemen en lokale kostenvragen hebben daardoor geen aandacht gehad. Ook op het niveau van beleidsvelden en operationele doelen is geen passende voorziening geweest om in gezamenlijk overleg tot visievorming en noodzakelijke bijstellingen te komen. Tevens heeft het CTV ILG in gesprekken met provincies moeten constateren dat de gebiedsprocessen na 20/10/20 10 voor een groot deel tot een "standstill" zijn gekomen. Het ILG ziet deze tekorten als een belangrijke verklaring voor het achterblijven van resultaten.

3. Vastgesteld kan worden dat de activiteiten in het kader van het ILG voor het overgrote deel zijn uitgevoerd onder leiding of met ondersteuning door de Dienst Uitvoering Landelijk Gebied (verwerving en inrichting) en de Dienst Regelingen (beheer). Beide organisaties vervulden deze functie ook voor 2007. Vanaf 2007 zijn de provincies de opdrachtgever geworden voor deze diensten. Voor het slagen van het toekomstig gebiedsgerichte beleid zijn deze organisaties van groot belang, omdat in deze organisaties de kennis en informatie is opgeslagen.

4. Met de introductie van de WILG is met ingang van 1 januari 2007 de beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het gebiedsgerichte beleid in Nederland al

gedecentraliseerd naar de provincies. De huidige discussie in vervolg op het regeerakkoord betreft daarom in eerste instantie de financieringswijze. Het huidige ILG is een zogenaamde specifieke uitkering in de zin van de Financiële verhoudingswet. Belangrijke kenmerken (in het kader van het ILG) hiervan zijn dat sprake is van een doeluitkering, dat wil zeggen dat de middelen niet aan andere dan de afgesproken doelen mogen worden besteed, dat na een periode van 7 jaar op gecontroleerde wijze moet worden afgerekend en verantwoording moet worden afgelegd over de wijze van besteding binnen de gestelde voorwaarden. De wens is nu de toekomstige middelen (met name voor het beheer) aan de provincies te verstrekken via een algemene uitkering uit het Provinciefonds waaraan geen rekening- en verantwoordingseisen zijn gesteld. Voor de afrekening van de resterende middelen uit het huidige ILG zijn in het onderhandelingsakkoord afspraken gemaakt.

5. Het CvT ILG gaat bij de beoordeling van de voortgang van de prestaties uit van de huidige WILG en bijbehorende regelingen en afspraken. Zolang de wet niet is gewijzigd blijft naar de opvatting van het CvT ILG de WILG leidend. Het Regeerakkoord en het mede daarop gebaseerde onderhandelingsakkoord vormen een belangrijk politiek gegeven, maar veranderen niet de rechten en verplichtingen die uit de wet voortvloeien. Verwacht wordt dat de gehele parlementaire behandeling van zowel de ontwerp Natuurwet als de beoogde wijziging van de WILG een groot deel van 2012 in beslag zal nemen. Het CvT ILG geeft daarom in overweging duidelijkheid te geven aan alle betrokken partijen, dat de WILG en de bestuursovereenkomsten met de daarin gemaakte afspraken onverminderd van kracht blijven.

6. Artikel 7 lid 3 van de WILG geeft aan dat rijk en provincies in het jaar 2011 overleggen aan de hand van de voortgang van de realisatie van de prestaties en van de tot dan toe gerealiseerde besteding van het investeringsbudget of wijziging van de overeenkomst noodzakelijk of wenselijk is, mede met het oog op wijzigingen in het gebiedsgerichte beleid. Dit overleg heeft niet plaatsgevonden in 2011.

7. De keuze destijds voor een programmaperiode van 7 jaar van 2007 tot en met 2013 heeft als bewust gekozen voordeel dat de looptijd overeenkomt met belangrijke parallelle Europese programma's voor de structuurfondsen, zoals het ELFPO, EFRO, ESF en het GLB. ILG gelden zijn de afgelopen jaren mede ingezet om cofinanciering uit de structuurfondsen (in het bijzonder ELFPO) mogelijk te maken. Bij beëindiging van het ILG beleid, vraagt de aanspraak op deze Europese gelden en de rechtmatige besteding hiervan bijzondere aandacht.

8. In een brief van de staatssecretaris aan de natuurbeherende organisaties is meegedeeld dat PNB leningen voorlopig worden opgeschort. Het is niet duidelijk hoe hieraan uitvoering wordt gegeven.

9. In verband met de door het rijk ingeboekte bezuiniging is door de staatssecretaris bij brief aan de provincies meegedeeld dat de afgesproken stortingen in het Groenfonds voor 2012 en 2013 deels worden verschoven naar de jaren 2014 tot en met 2016. Het CvT ILG vraagt aandacht voor de afwikkeling van de realisatie van de prestaties en de besteding van de middelen in het jaar 2011. Het jaar 2011 valt in principe binnen het onderhandelingsakkoord. Echter, de realisatie van de prestaties en de besteding van de middelen zijn gebaseerd op de oude ILG-situatie. De voorschotten zijn in 2011 uitbetaald door het ministerie van EL&I conform de ILG systematiek. Het is dan ook van belang om te bepalen op welke wijze de realisatie van de prestaties en de besteding van de middelen wordt afgehandeld.

10. De voortgangsrapportages van de provincies over 2010 zijn in september 2011 beschikbaar gekomen. Volgens de bestuursovereenkomsten moesten deze rapportages uiterlijk 1 april 2011 worden ingeleverd. Er is daarom nog weinig tijd geweest voor analyse. De vertraging, die door rijk en provincies gezamenlijk is overeengekomen, heeft mede als gevolg dat de voortgangsrapportages geen rol hebben kunnen spelen bij de totstandkoming van het onderhandelingsakkoord.

3 Prestaties en bestedingen per operationeel doel

Het CvT ILG heeft een totaaloverzicht gemaakt van de prestaties en bijdragen. In dit totaaloverzicht zijn de overeengekomen prestaties en bijdragen volgens de Bestuursovereenkomsten opgenomen inclusief de wijzigingen 2007 tot en met 2010. Tevens zijn de gerealiseerde prestaties en bestede bijdragen over de periode 2007 tot en met 2010 volgens de door de accountant gewaarmerkte voortgangsrapportages verwerkt. Hierbij is geen rekening gehouden met het onderhanden werk, omdat in de voortgangsrapportage de status van het onderhanden werk niet is vermeld. Tevens bestaat de indruk dat provincies verschillende interpretaties aan het onderhanden werk geven. Voor het volledige inzicht is het overigens wel van belang om het onderhanden werk mee te nemen.

Het CvT ILG heeft een analyse op dit totaaloverzicht uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de verwerving van de grond goed op schema ligt. De inrichting loopt ogenschijnlijk ver achter, maar hierbij dient de onderhanden werkpositie bijgeteld te worden. Echter, de status van het onderhanden werk blijkt niet duidelijk uit de voortgangsrapportages. Ook uit de bestedingen valt niet direct af te leiden hoe ver provincies met het onderhanden werk zijn. Hierdoor is het lastig om een beeld te vormen van de inrichtingssituatie.

Het beheer lijkt goed op schema te liggen. Maar of de hectares, die zijn verantwoord onder beheer voldoen aan de doelstellingen van het ILG, zou nader onderzocht moeten worden.

De ILG prestaties voor landschap zijn bijna gerealiseerd. Alleen het inrichten van het landschap is nog niet klaar, hoewel de toegekende rijksbijdrage al is besteed. Wellicht kunnen de niet benutte gelden voor de reeds gerealiseerde prestaties Veenweidegebied, Overig natuur en Vitaliteit worden gebruikt om de inrichting van het landschap af te maken.

Het merendeel van de andere ILG prestaties eind 2010 is voor minder dan de helft gerealiseerd. De vraag is dan ook of het zinvol is deze prestaties af te maken of hiermee te stoppen. Dit hangt ook samen met de gelden die er reeds door partijen zijn ingestopt en de gelden die nog uitgegeven moeten worden om de prestatie af te maken volgens de ILG doelstellingen. Per prestatie zal wellicht deze keus gemaakt moeten worden. Tevens geeft het CvT ILG in overweging mee om bij deze keuze het nut en de noodzaak van het realiseren van de prestatie mee te wegen.

3.1 Natuur

3.1.1 Ecologische hoofdstructuur (EHS)

De taakstelling voor natuur is verdeeld in de Ecologische hoofdstructuur (EHS) en natuur buiten EHS.

Totaaloverzicht	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
					Bedragen x € 1.000		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO tm 2010	Realisatie	Realisatie	BO tm 2010	Realisatie	Realisatie
			Cum. Tm 2010	%		Cum. Tm 2010	%
	PE	PE	%	€	€	%	
1 Natuur							
EHS							
Verwerving	HA	20.734	16.158	78%	599.836	715.970	119%
Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen	HA	0	0	0%	0	2.080	0%
ruilgrond	HA	0	7.427	0%	0	0	0%
Aankoop bestaande EHS voor bos- en natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk)	HA	0	2.031	0%	0	3.469	0%
Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	17.546	3.054	17%	0	0	0%
Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS	HA	0	7.018	0%	0	0	0%
Inrichting	HA	65.781	14.252	22%	468.230	158.632	34%
Beheer	HA	328.721	283.915	86%	942.452	415.982	44%
Veenweidegebied	HA	51.000	88.010	173%	7.960	4.068	51%
EVZ's	HA	1.027	52	5%	0	0	0%
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	36	6	17%	105.300	4.865	5%
Totaal Euro	€				2.123.778	1.305.066	61%

Verwerven nieuwe EHS

De verwerving van de gronden EHS lijkt voor een groot deel klaar te zijn. Er is 78% van de te behalen prestaties gerealiseerd. Echter, in hoeverre de gronden binnen de huidige begrenzings EHS liggen, is nog niet bekend. De overeengekomen rijksbijdrage voor de verwerving van de EHS is (nagenoeg) geheel besteed door de provincies. Er is dus geen ILG-budget meer om de resterende gronden te verwerven. De meeste provincies hebben gepresteerd in lijn met het landelijke beeld. De provincies Friesland, Utrecht en Noord Holland blijven duidelijk achter.

De afgesproken prestatie voor het ruilen van de gronden van het BBL-bezit per 1-1-2007 voor het realiseren van de nieuwe EHS loopt ver achter. Slechts 17% is gerealiseerd. De vraag is of de afgesproken prestatie nieuwe EHS, ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 gestand moet blijven. Deze prestatie

kan ook worden gezien als een middel om het doel, het realiseren van de nieuwe EHS, te bereiken. Het lijkt erop dat de bestaande voorraad ruilgrond per 1-1-2007 niet goed uitruikbaar is, want de provincies hebben andere ruilgronden gekocht. De provincies Friesland, Overijssel en Zeeland presteren ruim boven het landelijk gemiddelde.

De provincies hebben in totaal ca. 7.400 hectare aan nieuwe ruilgrond verworven. Indien de ruilgrond voor de verwerving van de nieuwe EHS wordt opgeteld bij de verworven hectares nieuwe EHS, dan is ruimschoots voldaan aan de prestatie Verwerving nieuwe EHS, zoals afgesproken in de Bestuursovereenkomst.

In het kader van het extra ter beschikking gestelde budget van €35 miljoen voor de aankoop van bos- en natuurterreinen is ruim 2.000 ha verworven. Van het beschikbare budget is bijna € 3,5 miljoen besteed.

De provincies hebben tot en met 2010 7.000 hectare grond overgedragen aan terreinbeheerders. Deze gronden zijn grotendeels ingericht. Hiervoor is geen prestatieafspraken gemaakt. Opgemerkt kan worden dat minder dan een derde van de verkregen gronden is overgedragen, zodat hier sprake is van een achterstand.

Indien de afgesproken prestaties voor verwerven nieuwe EHS en nieuwe EHS ruilen BBL bezit per 1-1-2007, bij elkaar worden geteld en worden afgezet tegen de gerealiseerde prestaties inzake aankopen en ruilen van grond, blijkt dat ca. 75% is gerealiseerd.

Inrichten nieuwe EHS

De prestatie Inrichten nieuwe EHS loopt aanzienlijk achter. Er is 22% van de afgesproken prestaties gerealiseerd. Positieve uitzonderingen zijn Friesland Noord Holland en Flevoland. Volgens de voortgangsrapportages 2010 is ca. 40% onderhanden.

Van de rijksbijdragen is 34% besteed. Dit zijn zowel bestedingen voor de gerealiseerde inrichting als voor de inrichting die nog onderhanden is. Het is onduidelijk in hoeverre het onderhandenwerk klaar is. Dat blijkt ook niet uit de bestede middelen. Hiervoor zal nader onderzoek moeten worden verricht.

In de bestuursovereenkomsten is afgesproken dat bijna 66.000 ha grond in het kader van de EHS zou moeten zijn ingericht tot en met 2013. Hiervan is volgens de opgaven ruim 14.00 gerealiseerd.

De achterstand bedraagt daarom ca 52.000 ha.

Beheer EHS

De prestaties bij Beheer EHS zijn een momentopname en kunnen niet worden gerelateerd aan de bestedingen. De prestaties zijn hectares waarvoor meerjarige contracten zijn afgesloten. De gerealiseerde bestedingen gaan over de afgelopen vierjaar. Nader onderzoek is nodig om te zien of de prestaties zijn gerealiseerd en in hoeverre het de overeengekomen bijdrage is benut. De opgegeven prestaties beheer zijn voor alle provincies boven de gemaakte afspraken. Daarentegen zijn de bestedingen over de afgelopen 4 jaren aanzienlijk lager dan verwacht.

Veenweidegebieden

De afgesproken prestatie voor de Veenweidegebieden is ruimschoots gehaald. Dit geldt voor alle betrokken provincies (Zuid Holland, Noord Holland en Limburg). De overeengekomen rijksbijdrage is voor 51% gebruikt. Deze prestatie zou nader beoordeeld en definitief afgerekend kunnen worden.

EVZ's en knelpunten EHS

De ecologische verbindingzones (EVZ's) zijn nauwelijks gerealiseerd. Voor het realiseren van de EVZ's is destijds ook geen rijksbudget toegekend.

Van de 36 knelpunten EHS zijn volgens opgave slechts 6 gerealiseerd. Van het beschikbare budget van ca € 105 miljoen is ca. €4 miljoen besteed.

3.1.2 Natuur buiten EHS

Totaaloverzicht	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Bedragen x € 1.000					
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO tm 2010	Realisatie	Realisatie	BO tm 2010	Realisatie	Realisatie
	Cum. Tm 2010			Cum. Tm 2010			
	PE	PE	%	€	€	%	
Buiten EHS							
EHS/VHR	HA	98.230	1.223	1%	255.480	60.197	24%
EHS/VHR	KM	30	0	0%			
(aantal)	AANT	126	74	59%	30.761	15.846	52%
Soortenbescherming	AANT	84	43	51%	17.224	5.525	32%
Westerschelde	HA	600	535	89%	138.050	33.501	24%
Natuurbeheer buiten EHS^	HA	59.958	58.216	97%	0	0	0%
Overig natuur	AANT	39	41	105%	11.380	3.832	34%
Totaal Euro	€				452.895	118.901	26%

Milieukwaliteit EHS/VHR

Van de afgesproken prestatie milieukwaliteit EHS/VHR is nagenoeg niets gerealiseerd. Daarentegen is ca. 24% van het beschikbare budget van ca. €255 miljoen, te weten ca. €60 miljoen besteed. Alleen de provincies Gelderland en Zeeland laten prestaties zien.

Nationale parken en soortenbescherming

De prestaties voor nationale parken en soortenbescherming liggen behoorlijk op schema. Ook de besteding van de rijksmiddelen ligt in de lijn met de realisatie van de prestaties.

Westerschelde

Het gaat hierbij om realisatie van de projecten Westerduinen, buitendijkse projecten, waaronder Perkpolder, uitbreiding van het Zwin en voorbereiding De verwerving van gronden voor de Westerschelde is voor 89% gerealiseerd, waarbij 24% van de overeengekomen rijksbijdrage is besteed.

Natuurbeheer buiten EHS

De prestaties voor natuurbeheer buiten EHS zijn nagenoeg gerealiseerd. Alleen de provincie Gelderland blijft achter. Om deze prestatie eventueel definitief afte kunnen rekenen, is nader inzicht in de beheersystematiek nodig.

Overig natuur

Bij overig natuur is het afgesproken prestatieniveau als geheel gerealiseerd en is 34% van de rijksbijdragen benut. De provincies Groningen, Zuid Holland en Noord Holland zijn daarbij achtergebleven. Deze prestatie kan definitief worden afgerekend. Er resteert nog ca. € 7 mln. aan niet bestede rijksbijdragen waarvan mogelijk een deel voor andere ILG-doelen kan worden ingezet.

3.2 Landbouw

Totaaloverzicht	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Bedragen x € 1.000					
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO tm 2010	Realisatie	Realisatie	BO tm 2010	Realisatie	Realisatie
		Cum. Tm 2010			Cum. Tm 2010		
	PE	PE	%	€	€	%	
2 Landbouw							
Inrichten	HA	143.369	68.655	48%	100.310	84.346	84%
Overig landbouw	HA	800	215	27%	74.090	26.967	36%
Duurzaam ondernemen	AANT	42	21	50%	9.960	2.262	23%
Totaal Euro	€				184.360	113.575	62%

De prestatie voor de inrichting van de landbouw en de prestatie voor duurzaam ondernemen lopen licht achter zowel in totaal als bij vrijwel alle provincies. Bij inrichting hebben de provincies Groningen en Gelderland meer gepresteerd dan overeengekomen. Tevens is ca. 34% in onderhanden. Voor het inrichten van de landbouw is reeds 84% van het budget besteed. Dit is inclusief de besteding van de onderhandenwerk hectares. In hoeverre het restant van het budget voldoende is om de inrichting volledig te realiseren, is nog niet bekend.

Bij de prestatie duurzaam ondernemen is slechts 1/4 van het budget gebruikt om de helft van de prestatie realiseren. Wellicht kan het niet benutte budget worden ingezet voor de inrichting.

De prestatie voor overig landbouw loopt achter. Er is slechts 27% gerealiseerd, waarbij 36% van het budget is benut.

3.3 Recreatie

Totaaloverzicht	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
					Bedragen x € 1.000		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO tm 2010	Realisatie	Realisatie	BO tm 2010	Realisatie	Realisatie
			Cum. Tm 2010	%		Cum. Tm 2010	%
	PE	PE	%	€	€	%	
3 Recreatie							
Verwerven	HA	3.754	1.607	43%	316.040	141.960	45%
Ruilen Rods	HA	3.577	1.163	33%	0	0	0%
Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	1.015	0%	0	0	0%
Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	103	0%	0	0	0%
PASO	HA	500	0	0%	25.900	0	0%
Inrichten	HA	2.064	434	21%	38.410	7.913	21%
groene verbindingen (lop. Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.)	HA	4.210	1.036	25%	99.440	24.130	24%
groene verbindingen (lop. Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.)	KM	468	0	0%			
Beheer^	HA	133.713	158.861	119%	0	0	0%
Groene Hart	HA	0	0	0%	27.800	9.988	36%
Landelijke routenetwerken	AANT	144	84	58%	39.230	9.946	25%
Landelijke routenetwerken	KM	2.677	1.721	64%			
Totaal Euro	€				546.820	193.937	35%

De prestaties voor de verwerving en inrichting van de recreatie om de stad lopen achter. De bestedingen lopen redelijk in lijn met de gerealiseerde prestaties. Alleen de provincie Gelderland heeft de verwervingsdoelstelling gehaald. De inrichtingsdoelstelling is met alleen in Noord Holland

gerealiseerd. Voor het Groene hart zijn geen prestaties gerapporteerd.

De prestatie beheer is volledig gerealiseerd.

De prestaties landelijke routenetwerken liggen goed op schema (ca. 60%), terwijl de besteding van het rijksbudget ca. 1/4 bedraagt.

3.4 Landschap

Totaaloverzicht	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Bedragen x € 1.000					
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO tm 2010	Realisatie	Realisatie	BO tm 2010	Realisatie	Realisatie
			Cum. Tm 2010			Cum. Tm 2010	
PE	PE	%	€	€	%		
4 Landschap							
Inrichten	HA	2.946	1.706	58%	40.660	39.928	98%
Inrichten	KM	2.403	0	0%			
Beheer^	HA	7.909	10.610	134%	0	0	0%
Overig landschap	HA	0	512	100%	86.318	57.862	67%
Overig landschap	AANT	12	69	575%			
Overig landschap	OPP	16	3	19%			
Totaal Euro	€				126.978	97.790	77%

De inrichting landschap voor de hectares ligt behoorlijk op schema. Echter, de toegekende rijksbijdrage is al volledig besteed. Om de resterende 40% van de prestatie te realiseren, zullen de provincies eigen middelen of middelen van derden moeten gebruiken.

De prestaties beheer landschap en overig landschap inzake de hectares en aantallen zijn volledig gerealiseerd. Deze prestaties kunnen definitief afgerekend worden.

3.5 Bodem, Water, Aandachtsgebieden en Vitaliteit

Totaaloverzicht	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Bedragen x € 1.000					
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO tm 2010	Realisatie	Realisatie	BO tm 2010	Realisatie	Realisatie
			Cum. Tm 2010	%		Cum. Tm 2010	%
	PE	PE	%	€	€	%	
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	49	17	35%			
Totaal Euro	€				5.250	1.277	24%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	83	28	34%			
Totaal Euro	€				129.442	13.922	11%
7 Aandachtsgebieden*							
Totaal Hectares	HA	57.931	8.006	14%			
Totaal aantallen	AANT	1.336	587	44%			
Totaal oppervlakte	OPP	284	109.900	38697%			
Totaal km	KM	336	55	16%			
Totaal Bpe	BPE	2.887.535	656.324	23%			
Totaal Euro	€				571.896	169.016	30%
8 Vitaliteit							
Versterken van de leefbaarheid van het platteland	AANT	0	34	100%			
Totaal Euro	€				10.000	2.964	30%

Bij Bodem is 35% van de prestaties verricht, waarbij de uitgaven van het rijksbudget 24% zijn. Bij

Water is 34% van de prestaties verricht, waarbij de uitgaven van het rijksbudget 11% zijn.

Ten behoeve van de Aandachtsgebieden is ca. € 170 miljoen besteed (30%). De gerealiseerde prestaties lopen fors achter bij alle betrokken provincies.

Het onderdeel Vitaliteit is gerealiseerd en kan definitief worden afgerekend. Er is ca. 30% van het beschikbare budget gebruikt. Wellicht kan het resterende deel voor andere ILG-doelen worden ingezet.

Samenvattend kan worden gezegd dat er diverse prestaties zijn, die nagenoeg geheel zijn gerealiseerd. Deze prestaties kunnen inhoudelijk worden beoordeeld en definitief worden afgerekend. Nadat de afrekening is bepaald, wordt duidelijk in hoeverre er onbenut budget is, dat mogelijk voor andere ILG-doelen kan worden ingezet, zodat ook prestaties waar nu ogenschijnlijk een tekort op bestaat, kunnen worden gerealiseerd.

4 Grondpositie

4.1 Algemeen

Het CvT ILG heeft de grondpositie per 1 januari 2011 van ILG oud en ILG nieuw in beeld gebracht. Deze grondpositie is belangrijk voor de “grond voor grond” benadering, om de feitelijke stand van het grondbezit per 1-1-2011 vast te stellen en om de prestaties te valideren.

De beschikbaarheid van grond is bepalend voor de mogelijkheden van natuurontwikkeling, zowel binnen als buiten de Ecologische Hoofdstructuur EHS. Bij de start van het Investeringsbudget per 1 januari 2007 is door het op dat moment aanwezige rijksbezit van gronden aan de provincies ter beschikking gesteld als ruilinstrument. Deze gronden, die over geheel Nederland liggen verspreid, kunnen worden ingezet om door verkoop of ruiling nieuwe gronden te verwerven die binnen de begrensde EHS liggen ofwel een betere uitgangspositie als ruilgrond bieden.

De gronden zijn eigendom van het rijk en worden beheerd door het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). De groundbank faciliteit wordt aangeduid als “BBL-bezit”. Deze gronden zijn ook aangeduid als ‘ILG oud’ ter onderscheiding van het overige grondbezit van BBL ten behoeve van andere opdrachtgevers. Het BBL bezit is een zogenaamd ‘revolving fund’, dat wil zeggen dat bij verkoop of ruiling de tegenwaarde wordt gestort bij BBL. Hier geldt daarmee het principe ; geld voor grond’ en ‘grond voor geld’. Het BBL bezit is daarom geen eigendom van de provincies. Als in het kader van het ILG BBL bezit wordt verkocht, zal de tegenwaarde ten laste komen van het ILG en worden afgestort bij BBL.

Naast de inzet van BBL-bezit zijn ten laste van het ILG gronden gekocht voor nieuwe natuur. Een deel van deze gronden is gelegen binnen de bestaande EHS begrenzings en een deel is aangekocht als ruilgrond. In het geval van verkoop van de ruilgronden wordt de opbrengst weer toegevoegd aan het ILG. Deze gronden worden aangeduid als ‘ILG nieuw’. ILG nieuw wordt gefinancierd met de ter beschikking gestelde ILG kasstromen vanaf 1 januari 2007.

Er zijn daarmee twee soorten ruilgrond:

- a. Door het rijk beschikbaar gestelde gronden uit het BBL bezit (ILG oud);
- b. Ten laste van het ILG aangekochte gronden buiten de geldende EHS begrenzing.

Zowel 'ILG oud' als 'ILG nieuw' worden geregistreerd door BBL en in de jaarverslagen van BBL als één geheel opgenomen. In de volgende paragraaf wordt dit nader toegelicht.

4.2 Overzicht grondvoorraad

Van de mutaties in het BBL bezit ten behoeve van het ILG kan eveneens gebaseerd op de opgave van BBL het volgende overzicht worden gegeven in geld.

	31-12-2007x x € 1.000	31-12-2008 x € 1.000	31-12-2009 x € 1.000	31-12-2010 x € 1.000
Beginstand	1.041.084	1.084.794	1.163.591	1.364.204
Verwervingen	213.362	261.286	493.928	417.684
Vervreemdingen	-178.236	-191.176	-298.383	-285.428
Resultaten		542	-2.310	-8.752
Correcties				21.760
Perceeloverboeking	8.584	8.145	7.378	-35.843
Eindstand	1.084.794	1.163.591	1.364.204	1.473.625

De hierboven vermelde bedragen zijn de (historische) aankoopkosten.

De mutaties in het BBL bezit in geld per provincie, gebaseerd op de jaarverslagen van BBL, zijn als volgt:

Provincie Waarde	1-1-2007 x€1.000	31-12-2007 x€1.000	31-12-2008 x€1.000	31-12-2009 x€1.000	31-12-2010 x€1.000
Groningen	48.101	43.293	40.112	32.995	34.261
Friesland	48.009	43.877	50.865	76.210	84.247
Drenthe	55.509	60.345	54.276	56.249	59.966
Overijssel	113.606	122.496	133.709	151.718	184.601
Gelderland	98.941	103.141	120.783	132.670	143.920
Utrecht	75.415	70.693	75.441	96.789	121.966
Noord-Holland	118.157	121.553	119.401	139.588	122.262
Flevoland	0	0	3.607	8.727	18.859
Zuid-Holland	275.445	286.727	293.926	320.888	360.237
Zeeland	50.117	52.912	65.998	81.910	74.272
Noord-Brabant	105.651	120.100	127.150	164.067	160.891
Limburg	52.132	59.657	78.323	102.393	108.144
Totaal	1.041.083	1.084.794	1.163.591	1.364.204	1.473.626

In hectares zijn de mutaties als volgt:

Provincie	1-1-2007	31-12-2007	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010
Grondhoeveelheid	HA	HA	HA	HA	HA
Groningen	2.470	2.438	2.031	1.515	1.584
Friesland	2.284	2.130	1.838	1.977	2.432
Drenthe	2.932	2.962	2.461	2.312	2.331
Overijssel	3.471	3.492	3.499	3.425	3.739
Gelderland	2.865	3.061	3.155	2.980	2.914
Utrecht	1.521	1.466	1.310	1.806	2.050
Noord-Holland	2.693	2.730	2.570	2.709	2.549
Flevoland	0	0	55	108	159
Zuid-Holland	6.073	5.888	5.630	5.744	5.403
Zeeland	1.647	1.696	2.016	2.189	1.922
Noord-Brabant	2.786	3.094	3.252	3.914	3.591
Limburg	1.551	1.650	1.906	2.396	2.539
Totaal	30.293	30.607	29.723	31.075	31.213

	€	€	€	€	€
Gemiddeld per ha	34.367	35.443	39.148	43.900	47.212

Het CvT ILG heeft de transactieoverzichten met de mutaties uit de BBL administratie van de jaren 2007 tot en met 2010 aangesloten met de cijfers in de jaarverslagen van BBL. Deze aansluiting is gemaakt om vast te stellen dat alle mutaties en de juiste mutaties zijn meegenomen bij de analyse van het CvT ILG. Uit deze aansluiting blijkt dat de transactieoverzichten aansluiten met de gecontroleerde cijfers in de jaarverslagen BBL.

In het volgende overzicht zijn in gecomprimeerde vorm de mutaties in de voorraad grond ILG nieuw en ILG oud over de jaren 2007 tot en met 2010 gepresenteerd. De totaalvoorraad grond ILG nieuw en ILG oud bij elkaar sluiten aan met de eindvoorraad zoals opgenomen in het jaarverslag BBL van het desbetreffende jaar. Over de cijfers van de BBL administratie is door de auditdienst van het Ministerie van EL&I (voorheen LNV) jaarlijks een accountantsverklaring heeft afgegeven.

Overzicht stand en mutaties ILG oud en nieuw

Totaal mutaties	2007	2008	2009	2010	Totaal
	HA	HA	HA	HA	HA
Stand 1 januari	30.293	30.607	29.723	31.075	30.293
Verkrijging	5.337	4.028	6.849	4.974	21.188
	35.630	34.635	36.572	36.049	51.481
Verkopen en overdrachten					
Staatsbosbeheer	1.181	1.389	2.439	1.376	6.385
Natuurmonumenten	545	273	301	206	1.325
Landschappen	540	697	877	378	2.492
Particulieren, Gemeenten en Waterschappen	2.807	1.696	1.800	2.155	8.458
Totaal verkopen en overdrachten	5.073	4.055	5.417	4.115	18.660
	30.557	30.580	31.155	31.934	32.821
Toedeling en inbreng Landinrichting	-134	-1.092	-127	-809	-2.162
	30.423	29.488	31.028	31.125	30.659
Correcties	184	235	47	88	554
Stand 31 december	30.607	29.723	31.075	31.213	31.213

De aankopen bestaan uit aankopen tegen geld, aankopen zonder geldelijke transactie en zogenaamde doorleveringen. De verkopen overdrachten vinden eveneens plaats met en zonder geldelijke transactie. Met name de overdrachten aan Staatsbosbeheer vindt plaats met gesloten beurs.

Het CvT ILG gaat er van uit dat alleen aan terreinbeheerders overgedragen gronden als gerealiseerd kunnen worden aangemerkt in het kader van de overige nieuwe natuur. In de periode 2007 tot en met 2010 is volgens de opgave van de provincies in totaal 7.108 hectare overgedragen. Volgens de opgaven van de BBL is in totaal 10.202 hectare overgedragen.

Terreinbeheerder	HA	HA	HA	HA	HA
Staatsbosbeheer	1.181	1.389	2.439	1.376	6.385
Natuurmonumenten	545	273	301	206	1.325
Landschappen	540	697	877	378	2.492
Totaal	2.266	2.359	3.617	1.960	10.202

Het is nog niet duidelijk hoe het verschil tussen de opgave van de provincies (7.108 ha) en BBL (10.202 ha) moet worden geïnterpreteerd.

Opgemerkt wordt dat de verkopen en overdrachten, de toedelingen en correcties nog nader zullen worden onderzocht door het CvT ILG.

Onderstaand worden de mutaties gesplitst in ILG oud en ILG nieuw.

ILG nieuw	2007	2008	2009	2010	Totaal
	HA	HA	HA	HA	HA
Stand 1 januari	76	3.228	5.214	8.773	76
Verkregen grond	4.751	3.171	5.645	4.069	17.636
	4.827	6.399	10.859	12.842	17.712
Verkopen en verminderingen	1.599	1.185	2.086	1.996	6.866
Stand 31 december	3.228	5.214	8.773	10.846	10.846

Uit het overzicht Grondbeweging nieuw blijkt dat eind 2010 de voorraad ILG grond bij BBL 10.846 hectare is (verschil nog toelichten). Deze voorraad is gefinancierd uit het ILG.

ILG oud	2007	2008	2009	2010	Totaal
	HA	HA	HA	HA	HA
Stand 1 januari	30.217	27.379	24.509	22.302	30.217
Verkregen grond	586	857	1.204	905	3.552
	31.803	29.236	25.713	23.207	33.769
Verkopen en verminderingen	3.424	3.727	3.411	2.840	13.402
Stand 31 december	27.379	24.509	22.302	20.367	20.367

Uit het overzicht Grondbeweging ILG oud blijkt dat er door de provincies slechts 9.850 hectares zijn gebruikt van de bestaande voorraad 1-1-2007 voor de realisatie van de ILG doelen. Er is nog een voorraad van 20.367 hectares eind 2010.

De verdeling van ILG oud en ILG nieuw is van direct belang voor de afrekening van de ILG voorschotten. Alleen ILG nieuw wordt betrokken in de afrekening van het investeringsbudget.

Samenvatting:

ILG totaal	2007	2008	2009	2010	Totaal
	HA	HA	HA	HA	HA
Stand 1 januari	30.293	30.607	29.723	31.075	30.293
Verkregen grond	5337	4.028	6.849	4.974	21.188
	35.630	34.635	36.572	36.049	51.481
Verkopen en verminderingen	5.023	4.912	5.497	4.836	20.268
Stand 31 december	30.607	29.723	31.075	31.213	31.213

4.3 Werkwijze grondbeweging

In deze paragraaf wordt een korte uiteenzetting gegeven over de werkwijze van het verwerven, verkopen en overdragen van gronden. Hierbij is onderscheid gemaakt in grond, die gekwalificeerd is in ILG oud en ILG nieuw. Tevens wordt een korte beschrijving gegeven van de PNB-subsidieregeling.

Verwerven

In opdracht van een provincie koopt BBL hectares grond. Deze opdracht legt BBL vast in haar systeem, waarbij ook de daadwerkelijke aankoopgegevens worden vastgelegd. De aankoop voor het ILG kan een nieuw gerichte aankoop zijn of een fictieve aankoop. De nieuw gerichte aankoop is een aankoop waarbij de gronden worden gefinancierd met ILG geld dat door het Rijk ter beschikking is gesteld zoals is afgesproken in de Bestuursovereenkomst. Een fictieve aankoop is een aankoop waarbij hectares grond worden ingezet in het ILG, die afkomstig zijn uit de voorraad grond per 1-1-2007 (ILG oud), die aan de provincie ter beschikking is gesteld door het Rijk. Op verzoek van de provincie vindt er een budget- en hectareoverboeking plaats door BBL van ILG oud naar ILG nieuw. Deze budgetoverboeking is de historische kostprijs van de hectares grond, die uit de voorraad per 1-1-2007 (ILG oud) gaan en voor de doelstellingen van het ILG nieuw vanaf 2007 worden gebruikt.

Provincies mogen dus gronden inzetten en verwerven voor de realisatie van de EHS via de overgedragen voorraad grond per 1-1-2007 (ILG oud) en/of via het kopen van nieuwe hectares na 1-1-2007 (ILG nieuw).

In de praktijk blijkt dat provincies verschillend omgaan met het inzetten van de voorraad 1-1-2007 en het kopen van nieuwe hectares grond. Dit hangt onder andere samen met de hoeveelheid hectares en de hoeveelheid nieuw geld die provincies hebben gekregen bij de start van het ILG begin 2007. Tevens zijn er diverse (administratieve) overboekingen in de administratie aanwezig, de zogenoemde perceelsoverboekingen. Deze perceelsoverboekingen zijn mutaties waarbij hectares grond eerst van de voorraad 1-1-2007 (ILG oud) zijn afgeboekt en later via het nieuwe ILG geld zijn verantwoord en andersom. Daarnaast vinden perceelsoverboekingen administratief plaats omdat hectares aan een ander gebied worden gekoppeld etc. De juistheid van de perceelsoverboekingen zijn nog niet door het CvT ILG beoordeeld.

Verkopen

Naast het aankopen van grond, verkoopt BBL in opdracht van een provincie hectares grond. De

reden van deze verkoop kan zijn dat de grond niet op de juiste plek ligt waardoor de doelstellingen EHS niet kunnen worden gehaald. Bij een verkoop van hectares grond is het voor de van belang of deze hectares uit de voorraad 1-1-2007 ILG oud komen of dat deze hectares nieuw aangekochte gronden zijn (aankoop na 1-1-2007).

Bij verkoop van hectares uit de voorraad 1-1-2007 (ILG oud) aan een particulier en/of Particulier Natuur Beheerorganisatie (PNB) dient de provincie de opbrengst aan liquide middelen te besteden aan het kopen van nieuwe grond, dat als ILG oud (revolving fund) wordt gekwalificeerd. Nadat de aankooptaakstelling is afgerond, betaalt de provincie de liquide middelen terug aan het Rijk in de vorm van aflossing van renteloze voorschotten.

Bij verkoop van hectares grond aan een particulier die zijn aangekocht met ILG geld (ILG nieuw), kan de provincie deze opbrengst inzetten voor andere ILG-doelen.

Een provincie kan alleen BBL-gronden (laten) verkopen aan particulieren, om zo haar doelstellingen voor de EHS te halen, indien de particulier functieveranderingssubsidie aanvraagt en verkrijgt. Een provincie betaalt deze subsidie uit de ILG middelen.

Een verkoop aan een PNB vindt plaats tegen historische kostprijs en wordt volledig gesubsidieerd via de provinciale PNB-regelingen. Deze subsidies worden eerst gefinancierd vanuit het leningenartikel. Een PNB leent via het Groenfonds geld uit de markt en krijgt via de begroting van het Ministerie van EL&I de uitgaven voor rente en aflossing. Vanaf oktober 2010 mogen PNB's geen nieuwe leningen aangaan, die gefinancierd worden door het Ministerie van EL&I.

Overdrachten

BBL draagt gronden over aan SBB voor de realisatie van de EHS. Dit zijn de overdrachten om niet aan SBB uit de voorraad 1-1-2007 (ILG oud). BBL krijgt hiervoor geen vergoeding. De historische koopsom wordt vereffend met het renteloze voorschot dat BBL heeft ontvangen om deze gronden te verwerven. Deze overdrachten verminderen de door het Ministerie van EL&I als renteloos voorschot ingebrachte waarde van ILG oud. BBL ontvangt geen nieuwe middelen om grond te verwerven.

Bij overdrachten van grond uit ILG nieuw aan SBB, neemt het renteloos voorschot van de provincies af. De provincies ontvangen hiervoor geen middelen om (andere) ILG doelen te realiseren.

Subsidieregeling PNB

Voor de aankoop van EHS-gronden kan gebruik worden gemaakt van de zogenoemde PNB-subsidieregelingen. In 2007 en 2008 kon een aanvraag worden gedaan bij het rijk. Vanaf 2009 kan alleen een aanvraag worden gedaan bij de desbetreffende provincie. De uitvoering van de PNB-subsidieregelingen verschilt per provincie evenals de rol van DLG in dit proces.

Een PNB vraagt bij een provincie subsidie aan voor de aankoop van EHS-gronden. Deze grond kan door de PNB zelf worden gekocht of door BBL. Als de grond door BBL wordt gekocht, wordt deze grond vervolgens verkocht en geleverd aan de PNB voor de koopsom. De provincie kent de PNB subsidie toe. Deze subsidie wordt geheel of voor een belangrijk deel gefinancierd vanuit een lening die door Natuurmonumenten bij het Groenfonds is aangegaan. Het ministerie van EL&I staat garant voor de rente en aflossing van deze lening. Vanaf 2011 is er overigens geen geld meer beschikbaar vanuit deze lening. Wel kan de provincie zelf PNB-subsidie financieren vanuit haar eigen middelen.

In de voortgangsrapportage wordt bij het toekennen van een PNB-subsidie zowel een verwervingshectare als een overdrachtshectare gerealiseerd (verwerving EHS, overdracht EHS). Ditzelfde geldt ook als de gronden van BBL worden gekocht.

Bijlage 1: Samenvattend overzicht belangrijkste bevindingen CvT ILG

Nr.	Bevinding	Vindplaats
1	Het CvT ILG zal in 2012 de prestaties en daarbij behorende bestedingen per provincie vaststellen en daarover rapporteren na hoor- en wederhoor.	1.2
2	Het ILG is succesvol geweest op de onderdelen Verwerving (EHS), Beheer (bij alle onderdelen) en Landschap. Voor de overige onderdelen van het ILG zijn de prestaties achtergebleven.	2.1
3	Vastgesteld zal moeten worden hoe de via het Groenfonds aan de provincies ter beschikking gestelde voorschotten zullen worden afgewikkeld.	2.2
4	Provincies hebben nog onvoldoende tijd en ruimte gekregen om de afspraken uit de bestuursovereenkomsten te kunnen nakomen.	2.3
5	Het ontbreken van een goed overleg tussen rijk en provincies in de afgelopen jaren kan een belangrijke verklaring zijn voor het achterblijven van gewenste resultaten	2.3
6	Voor de uitvoering van het inrichtingsbeleid in de toekomst is het van groot belang dat de posities van DLG en DR adequaat wordt geregeld. Deze diensten zijn in hoge mate een voorwaarde gebleken voor de realisatie.	2.3
7	Het is gewenst duidelijkheid te geven over de naleving van de geldende wetgeving. Zolang de WILG van kracht is zullen alle partijen zich hieraan moeten houden.	2.3
8	Het rijk heeft geen gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om vast te stellen of het niet bereiken van de afgesproken prestaties aan de provincie moet worden toegerekend.	2.3
9	Beëindiging van het ILG kan gevolgen hebben voor de cofinanciering in het kader van de Europese subsidieverlening	2.3
10	Onduidelijk is hoe de voorschotverlening aan de provincies in 2012 vorm wordt gegeven.	2.3
11	De verwerving van gronden ligt goed op schema. De inrichting laat forse achterstand zien. Daarbij moet echter nog rekening worden gehouden met het onderhanden werk.	3
12	Het CvT ILG vraagt, mede in het kader van het onderhandelingsakkoord, aandacht voor de afwikkeling van reeds ingezette investeringen	3
13	Het afgesproken budget voor de verwerving van gronden EHS is met bijna 20% overschreden. Op vrijwel alle andere onderdelen van het ILG is sprake van doorgaans forse overschrijding.	3.1.1
14	De inzet van ruilgrond uit het rijksbezit is sterk bij de verwachtingen achtergebleven.	3.1.1
15	Het extra beschikbaar gestelde budget van € 35 miljoen voor de aankoop van bos- en natuurterreinen is voor ca 10% gerealiseerd.	3.1.1
16	De overdracht van ingerichte gronden aan terreinbeheerders is achtergebleven. Circa de helft van de ingerichte gronden is overgedragen.	3.1.1
17	Van de voorgenomen inrichting van 66.000 ha nieuwe natuur in het kader van de EHS is volgens opgave ruim 14.000 ha gerealiseerd.	3.1.1
18	De ecologische verbindingzones en de oplossing van knelpunten in de EHS zijn in de afgelopen 4 jaren niet gerealiseerd.	3.1.1
19	De prestaties in het kader van milieukwaliteit EHS en Vogel en Habitat Richtlijn zijn nagenoeg niet gerealiseerd.	3.1.2
20	De prestaties voor nationale parken en soortenbescherming liggen goed op schema.	3.1.2

Nr.	Bevinding	Vindplaats
21	Het onderdeel Landbouw ligt redelijk op schema.	3.2
22	Verwerving en inrichting voor de recreatie rondom de stad (RodS) loopt achter bij de verwachtingen.	3.3
23	De landelijke routenetwerken in het kader van de recreatie liggen goed op schema.	3.3
24	De inrichting van Landschap ligt op schema (60% gerealiseerd). Het budget is echter vrijwel volledig gebruikt.	3.4
25	De ILG onderdelen bodem, water en aandachtsgebieden zijn zowel in prestaties als bestedingen sterk achter gebleven.	3.5
26	De provincies zijn verschillend omgegaan met de inzet van ruilgronden uit het rijksbezit.	4.2
27	De provincies hebben per 31 december 2010 volgens opgave van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) een grondvoorraad van bijna 11.000 ha (ILG nieuw), verkregen met ILG middelen.	4.2
28	Op de ruilgronden van het rijk, per 1 januari 2007 circa 30.000 ha (BBL bezit/ILG oud) is per 31 december 2010 nog ca 20.000 ha over. Dit betekent een vermindering van circa 10.000 ha.	4.2
29	Voor de afrekening van het ILG is de grondvoorraad ILG nieuw (zie punt 27) van belang. Het BBL bezit blijft eigendom van het rijk.	4.2

Bijlage 2: Algemeen kader ILG

De Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) en de daarbij behorende regeling vormen samen met de rijks- en provinciale meerjarenprogramma's de basis van het huidige ILG. De bevoegdheidsverdeling tussen rijk en provincies is in artikel 2 als volgt verwoord:

1. Gedeputeerde staten van de onderscheiden provincies dragen zorg voor de realisatie van het gebiedsgerichte beleid.
2. Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat dragen zorg voor de bevordering en de ondersteuning van de realisatie van het gebiedsgerichte beleid.

Artikel 3 van de WILG verwijst naar het rijksmeerjarenprogramma voor de periode 2007 tot en met 2013:

1. Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat stellen met inachtneming van het rijksbeleid als vervat in structuurvisies als bedoeld in artikel 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening dan wel in beleidsnota's die in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn behandeld, een rijksmeerjarenprogramma met betrekking tot het gebiedsgerichte beleid vast.
2. Het rijksmeerjarenprogramma heeft betrekking op een tijdvak van zeven kalenderjaren. Het eerste tijdvak waarvoor een rijksmeerjarenprogramma wordt vastgesteld vangt aan op 1 januari 2007.

Opgemerkt wordt dat het rijksmeerjarenprogramma 2007–2013 gebaseerd is op de Agenda Vitaal Platteland (AVP).

De provinciale meerjarenprogramma's zijn geregeld in artikel 4 en hebben dezelfde looptijd als het rijksmeerjaren programma:

1. Provinciale staten stellen voor hun provincie een provinciaal meerjarenprogramma voor het gebiedsgerichte beleid vast met inachtneming van het structuurvisies als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening, en het provinciale beleid met betrekking tot de ontwikkeling van het landelijk gebied.
2. Het provinciale meerjarenprogramma heeft betrekking op een tijdvak van zeven kalenderjaren. Het eerste tijdvak waarvoor een meerjarenprogramma wordt vastgesteld vangt aan op 1 januari 2007.
3. Het provinciale meerjarenprogramma bevat in ieder geval:
de bijdrage die de provincie kan leveren aan het bereiken van de doelen van het gebiedsgerichte beleid van het Rijk in concrete, meetbare termen, voor het tijdvak waarop het meerjarenprogramma betrekking heeft, alsmede een indicatie van zodanige bijdragen voor daaropvolgende tijdvakken; een zo nauwkeurig mogelijke raming van de kosten van de uitvoering, van de voor het meerjarenprogramma benodigde middelen van het Rijk en, voor zover van toepassing, van de voor de uitvoering van het meerjarenprogramma beschikbare provinciale middelen, van door de Europese Unie of gemeenten of waterschappen ter beschikking gestelde middelen, alsmede van door private partijen ter beschikking gestelde middelen; en de wijze waarop de voortgang van de uitvoering wordt bewaakt en

geëvalueerd.

Het investeringsbudget (ILG) voor de uitvoering van de meerjarenprogramma's is op grond van artikel 7 WILG uitgewerkt in bestuursovereenkomsten voor de afzonderlijke provincies, waarin is vastgelegd:

- de te realiseren bijdrage aan de doelen van het gebiedsgerichte beleid van het Rijk en de daaraan gerelateerde prestaties;
- de hoogte van het door het rijk ter beschikking te stellen investeringsbudget;
- de in te zetten capaciteit van de Dienst landelijk Gebied (DLG);
- een aanduiding van de omvang van de beschikbare provinciale middelen.

Het kader voor het ILG is in december 2006 (inclusief de wijzigingen tot en met 2010) in totaal als volgt vastgesteld:

Operationeel doel	Totaal x € 1.000	Rijksbijdrage x € 1.000	Provincies x € 1.000	Derden x € 1.000
EHS	2.199.789	2.123.778	72.511	3.500
Overige natuur	678.700	452.895	132.193	93.613
Landbouw	352.260	184.360	55.350	112.550
Recreatie	867.720	546.820	99.480	221.420
Landschap	199.598	126.978	51.050	21.570
Bodem	12.250	5.250	4.940	2.060
Water	499.073	129.442	85.706	283.924
Aandachtsgebieden	1.685.504	571.896	386.264	727.344
Vitaliteit	10.000	10.000	0	0
Totaal	6.504.894	4.151.419	887.494	1.465.981
Verdeling	100%	64%	14%	23%

De vermelde Rijksbijdrage is inclusief leningen voor particulier natuurbeheer (PNB), cofinanciering Plattelandsontwikkelingsplan Nederland (POP) en de exploitatiewinst Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). Het daarvoor ingeboekte bedrag is € 432.699. De rijksbijdrage ten gunste van het ILG bedraagt daarmee € 3.718.720.

Artikel 7 lid 3 WILG geeft aan dat in 2011 het rijk en de provincies aan de hand van de voortgang van de realisatie van de prestaties en van de tot dan toe gerealiseerde besteding van het investeringsbudget overleggen of wijziging van de bestuursovereenkomsten noodzakelijk of wenselijk is, mede met het oog op wijzigingen in het gebiedsgerichte beleid. Ter voorbereiding hierop is zoals afgesproken in de bestuursovereenkomsten in 2010 een zogenaamde Mid Term Review uitgevoerd van de resultaten van het ILG in de periode 2007 tot en met 2009.

Artikel 10 WILG regelt de mogelijke intrekking of wijziging ten nadele van de provincies. In het bijzonder van belang is artikel 10 lid 1:
Zolang het investeringsbudget niet is vastgesteld, kan Onze Minister, of Onze Minister wie het aangaat in overeenstemming met Onze Minister, de verlening van dat investeringsbudget intrekken of ten nadele van de provincie wijzigen, indien de prestaties waarvoor het investeringsbudget is verleend kennelijk niet of niet geheel zullen worden gerealiseerd en dit de

provincie kan worden toegerekend. Hiertoe gaat Onze Minister of Onze Minister wie het aangaat in overeenstemming met Onze Minister, niet over dan nadat in het kader van de toepassing van artikel 7, derde lid, door hem is aangegeven dat hij gerede gronden heeft om aan te nemen dat de desbetreffende prestaties door aan de provincie toe te rekenen feiten of omstandigheden niet zullen worden gerealiseerd en sedertdien tenminste twee jaar zijn verstreken.

Van deze mogelijkheid is tot dusverre geen gebruik gemaakt.

Bijlage 3: Chronologie

De eindrapportage van de werkgroep IBO natuur (2008 -2009 nr. 2) laat zien dat zowel voor de investeringen als het toekomstig beheer voor de EHS, inclusief Natura 2000 grote tekorten bestaan. Tot 2018 bedraagt volgens de werkgroep het tekort voor investeringen tegen de geldende normkosten ca € 2,2 miljard. Na 2018 worden nog investeringen in milieucondities verwacht van ca € 1,8 miljard. Voor het beheer wordt afhankelijk van het tempo van investeringen tot en met 2018 een tekort verwacht met een bandbreedte tussen € 416 miljoen en € 1,7 miljard. Na 2018 is bandbreedte tussen € 103 miljoen en € 272 miljoen per jaar.

Het laatste Kabinet Balkenende heeft rekening houdend met de uitkomsten van de IBO Natuur in het kader van een brede heroverweging besparingsmogelijkheden onderzocht op de rijksbegroting, waaronder natuur. Daarin zijn verschillende varianten voor de Ecologische Hoofdstructuur onderzocht. Bij de uitvoering van het EHS-beleid zijn in de heroverweging een aantal knelpunten vastgesteld, die een doeltreffende en doelmatige aanpak in de weg staan:

- beleid en uitvoering zijn sectoraal georganiseerd en mede daardoor op onderdelen niet op elkaar afgestemd om tot integrale afwegingen te komen;
- complexe sectorale regelgeving leidt tot trage besluitvorming en realisatie;
- onduidelijke bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling leidt tot veel ambtelijke en bestuurlijke inefficiëntie;
- de sectoraal opgezette financieringsstructuur is onvoldoende robuust en leidt tot suboptimale planvorming en programmering;
- kosten van afbreuk aan milieu en omgeving worden afgewenteld op de samenleving/overheid;
- baatgenieters van overheidsinvesteringen dragen de kosten niet altijd;
- sturingssystematiek en de ruimtelijke samenhang in natuurbeleid houden onvoldoende rekening met de natuurlijke dynamiek, welke nog wordt versterkt door de klimaatverandering;
- de (belevings)waarde van natuur wordt onvoldoende in economische en maatschappelijke waarde vertaald.

Op 21 april 2010 is een concept bestuursakkoord tot stand gekomen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Daarin zijn basisafspraken opgenomen over de algemene rolverdeling tussen centrale en decentrale overheden en onder meer over de rol van de provincies bij de inrichting van het landelijk gebied.

Deze onderzoeken en het concept bestuursakkoord van april 2010 hebben mede de basis gevormd voor het regeerakkoord van het huidige kabinet (30 september 2010). In het regeerakkoord is de volgende passage opgenomen met betrekking tot natuur:

Een goed natuurbeheer en het op peil houden van de biodiversiteit zijn belangrijk, ook voor recreatief gebruik. De provincies krijgen meer zeggenschap over het natuurbeheer. De ecologische hoofdstructuur (EHS) wordt in 2018 herijkt gerealiseerd, onder meer door grensverlegging, strategische inzet van ruilgronden en ontstapeling van gebiedscategorieën, met maximale inzet op beheer en minimaal op verwerving. Dat kan dus betekenen dat er minder wordt aangekocht.

Vooruitlopend op de herijking worden onder andere de robuuste verbindingen geschrapt. Beheer vindt bij voorkeur langjarig plaats door agrariërs, andere particulieren en terreinbeherende organisaties die samenwerken om meer effectiviteit te bereiken. De pro grammatische aanpak stikstof(PAS) blijft nodig voor een goed samengaan van economie en ecologie. Bij de uitvoering van de opgaven voor de EHS en Natura2000 worden ruimte en toekomstperspectieven voor ondernemers zoveel mogelijk meegewogen. De rek en ruimte binnen de toepasselijke Europese richtlijnen worden optimaal benut. Uitgangspunten voor de EU-richtlijnen zijn dat economie en ecologie in even wicht zijn en dat maatregelen haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Nationale koppelen op de Europese regelgeving worden opgespoord en verwijderd.

Met betrekking tot de positie van rijk en provincies mede in het kader van natuur zijn in het regeerakkoord de volgende uitgangspunten opgenomen:

- De kerntaken van provincies liggen op de gebieden ruimte, economie en natuur;
- Per terrein zijn ten hoogste twee bestuurslagen betrokken bij hetzelfde onderwerp;
- Het aantal ambtenaren bij alle bestuurslagen wordt verminderd, onder meer door decentralisatie en taakverschuiving richting provincies en gemeenten waarbij de focus komt te liggen op de kerntaken van de provincies in het ruimtelijk en economisch domein en het natuurbeleid;
- Sanering van het aantal specifieke uitkeringen wordt voortgezet.

Ter uitvoering van het regeerakkoord heeft staatssecretaris Bleker op 21 oktober de provincies meegedeeld dat uitgaven gedaan voor verwerving in de robuuste verbindingzones en recreatie om de stad niet meer in aanmerking komen voor financiering uit het eerder aan de provincies verleende budget. Daarnaast is aangegeven dat niet kan worden verzekerd dat de verplichtingen die de provincies nog aangaan, uitgezonderd die voor continuïteit van beheer, daadwerkelijk uit het eerder verleende budget kunnen worden gefinancierd. Nieuwe uitgaven voor robuuste verbindingzones en voor recreatie om de stad komen mogelijk niet meer voor financiering uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied of andere rijksmiddelen in aanmerking. De uitvoering van deze maatregelen zal worden betrokken bij het overgangsregime van het wetsvoorstel decentralisatie van het Investeringsbudget Landelijk Gebied.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat de maatregelen er toe kunnen leiden dat er andere keuzes gemaakt worden ten aanzien van het aantal nog te verwerven hectares natuurgebied en de locatie daarvan of ten aanzien van de gewenste beheervorm. Het wordt van belang geacht voldoende (financiële) ruimte te behouden voor nieuwe keuzes. Het is volgens staatssecretaris Bleker niet de bedoeling gebiedsontwikkeling stil te leggen. 'De provincies blijven de gebiedsregisseurs. Die rol van de provincies voor de realisatie van de natuurdoelen wordt door de aanstaande decentralisatie versterkt'.

De brief van 20 oktober 2010 heeft ertoe geleid dat intensief bestuurlijk overleg tussen de staatssecretaris en vertegenwoordigers van het Inter Provinciaal Overleg (IPO). Besloten is om een aantal gezamenlijke werkgroepen in te stellen onder leiding van de heer Van de Vlist (voormalig SG VROM). Deze activiteiten hebben geleid tot een onderhandelingsakkoord tussen de staatssecretaris en het IPO op 10 september 2010.

Het akkoord moet uiterlijk 24 december zijn goedgekeurd door de 12 provinciale staten en door de Tweede Kamer. Daarna moet de WILG worden aangepast en de nieuwe Natuurwet nog door de 2^e en 1^e Kamer. Dit is voorzien in 2012.

Bijlage 4: Criteria voor prestatiebeoordeling

Prestaties in het kader van het ILG zijn hoofdzakelijk uitgedrukt in te realiseren hectares en aantallen. Deze ambities zijn opgenomen in de bestuursovereenkomsten. De kaders zijn opgenomen in de Natuurmeting op Kaart (NOK) en de PEIL definities. De prestaties zijn verdeeld over 8 operationele doelen en hebben, behoudens enkele bijzondere onderwerpen steeds betrekking op de activiteiten verwerving, inrichting en beheer.

Vastgesteld kan worden dat bij de voorbereiding van het ILG een effectief systeem is ontwikkeld om prestaties te kunnen meten en te plaatsen binnen zowel de provinciale als de landelijke context. De systematiek is uniek en vooralsnog zonder alternatief. Het verdient daarom ook aanbeveling deze goede opzet in de nieuwe taakverdeling tussen rijk en provincies te handhaven. Hiermee is mogelijk naar operationeel doel op permanente basis inzicht te hebben in de stand van zaken en de ontwikkelingen daarin.

Ook indien het rijk zich uit de meeste operationele doelen terugtrekt zal de behoefte aan deze informatie, zowel voor planning als verantwoording op provinciaal niveau blijven bestaan.

In het kader van de afrekening van het ILG zijn in hoofdzaak de volgende criteria van belang:

- Op de datum van afrekening moet de prestatie zijn afgerond;
- De prestatie moet passen binnen de afspraken in de bestuursovereenkomst;
- De prestatie moet voldoen aan de definities van NOK en PEIL.

De taak van het CvT ILG betreft uitsluitend de beoordeling van de prestaties en betreft het geen oordeel over de feitelijke afrekening. De rijksbijdragen, die zijn opgenomen in de per provincie afgegeven beschikkingen, zijn gebaseerd op een prestatie-eenheid en een normbedrag. Het CvT ILG zal daarom ten behoeve van de afrekening zichtbaar maken welke prestaties in aanmerking komen voor afrekening op basis van de oorspronkelijk overeengekomen (en eventueel bijgestelde) normkosten. Hiermee wordt beoogd de afrekening per provincie transparant te maken.

Het is van belang dat provincies er op kunnen vertrouwen dat de criteria voor elke provincie op dezelfde wijze worden toegepast.

Voor de activiteiten verwerving, inrichting en beheer van de desbetreffende onderdelen ILG zal in aanvulling op de toepassing van de algemene criteria door het CvT ILG aanvullende informatie worden verzameld:

1. Verwerving

- Ligging van de verworven gronden binnen of buiten de nu geldende begrenzingen van EHS (met de nieuwe begrenzingen zal geen rekening worden gehouden);
- Provinciaal beleid ten aanzien van ruilgronden en BBL-bezit;
- Motivering provincies bij aankoopkosten boven de afgesproken normvergoeding;
- In hoeverre gebruik is gemaakt van het instrument van onteigening;
- Prestaties en bestedingen die gefinancierd zijn met gelden van de provincie en/of derden.

2. Inrichting

- Per gebiedsinrichting zal worden vastgesteld of dan wel in hoeverre sprake is van oplevering (volledig ingericht, grotendeels ingericht, nauwelijks ingericht);
- Motivering provincies bij overschrijding van de afgesproken normvergoeding;
- Prestaties en bestedingen die gefinancierd zijn met gelden van de provincie en/of derden
beoordeling van de kwaliteit van de ingerichte gebieden?

3. Beheer

- Inzicht in de overdrachten van gronden aan de afzonderlijke terreinbeherende organisaties;
- Het provinciale beleid ten aanzien van beheer;
- Inzicht in de organisatie en uitvoering van het beheer door Dienst Regelingen en de controle daarop (hiermee kan een systeemgerichte beoordeling worden bereikt).

Bijlage 5: Verschillen ILG Voortgangsrapportage 2010

Het CvT ILG heeft de ILG Voortgangsrapportage 2010 zoals deze naar de Tweede Kamer is verzonden doorgenomen. Bij het doornemen van deze rapportage zijn volgens het CvT ILG diverse cijfers anders dan hetgeen in de ILG Voortgangsrapportage 2010 is gerapporteerd (zie de onderstaande tabel). De verschillen zijn overigens niet nader onderzocht.

Verschillen ILG rapportage 2010	ILG en GPE aanbiedingsbrief d.d. 6 10-2011	CvT
Beschikbare rijksbijdrage ILG € 4,1 miljard	inclusief 0,3 mld. PNB leningen	incl. 0,4 mld PNB leningen, POP EU en BBL expl. Winst
Verwerving EHS per 1-1-2011 80%	inclusief ruilgrond	excl. Ruilgrond
Overschrijding rijksbudget	€ 120 mln	€ 116 mln
Ingericht	13.100 ha	14.252 ha
Aandeel EHS beheerd door particulier nat.bescherm.org. En particulieren	241.983 ha	239.272 ha
	Voortgangsrapportage ILG 2010	CvT
4.1 Natuur		
Beschikbare ruimte pnb-leningen € 328 mln.		bedrag is incl. BBL expl.winst € 25 mln.
Inrichting EHS: Nieuwe verplichtingen, realisatie in 2010 (ha)	3.100	3.000
Inrichting EHS: Nieuwe verplichtingen, realisatie 2007-2010 (ha)	8.600	8.400
Inrichting EHS: Lopende verplichtingen, realisatie in 2010 (ha)	1.700	1.800
Realisatie agrarisch natuurbeheer	60%	70%
Besteding 2010 beheer	€ 100 mln	€ 105 mln
4.3 Recreatie en landschap		
Inrichting RodS: Nieuwe verplichtingen, te realiseren (ha)	1.800	2.000
Inrichting RodS: Lopende verplichtingen, realisatie in 2007-2010 (ha)	1.600	900
Realisatie prestatie Varen (km)	100	129
4.3.1 Verschillen tussen ILG-voortgangsrapportage en NOK		
Besteding Nationale Landschappen	€ 38,7 mln	€ 40,3 mln
4.5 Impuls aandachtsgebieden		
Aantal greenports te realiseren	14	11
Beschikbaar greenports	€ 157 mln	€ 83 mln
4.6 Sociaal economische vitaliteit		
Realisatie aantal projecten	32	34
ILG-voortgangsrapportage - realisatie in 2010 en per 1 januari 2011		
Inrichting:		
Nieuwe EHS inrichten (nieuwe verplichtingen) realisatie prestatie in 2010 (ha)	3.139	2.982
Nieuwe EHS inrichten (nieuwe verplichtingen) realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha)	8.636	8.380
Nieuwe EHS inrichten (lopende verplichtingen) realisatie prestatie in 2010 (ha)	1.665	1.804
Nieuwe EHS inrichten (lopende verplichtingen) realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha)	5.891	5.872
Beheer:		
EHS functieverandering: realisatie prestatie 2010 (ha)	652	611
EHS functieverandering: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha)	6.389	6.346
Agrarisch natuurbeheer buiten EHS: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha)	25.168	5.646
Natuurbraak: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha)	82	70
Rijksbijdrage besteed per 1-1-2011	€ 417,9	€ 419,9
Natuur overig:		
Leefgebiedenbenadering - uitvoeren uitvoeringsplannen: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010)	45	43
Pilots natuur: te realiseren prestatie	13	5
Pilots natuur: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010)	7	1
Milieu:		
Vermindering verdroging: te realiseren prestatie (ha)	70.609	70.508
Vermindering verdroging: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2011) (ha)	290	1187
Vermindering verzuring en vermesting: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha)	1	36
Vermindering verdroging, vermindering verzuring en vermesting, vermindering geluidsbelasting: overeengekomen rijksbijdrage	€ 248,8	€ 255,4
Landbouw:		
Grondgebonden landbouw: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha)	68.659	68.655
Sanering glastuinbouw: overeengekomen rijksbijdrage	€ 5,0	€ 0,0
Recreatie en landschap:		
RodS inrichten nieuwe verplichtingen: te realiseren prestatie (ha)	1.764	2.064
RodS inrichten lopende verplichtingen: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (ha)	1.616	882
LR oplossen knelpunten wandelen en fietsen: te realiseren prestatie	149	144
LR oplossen knelpunten wandelen en fietsen: realisatie prestatie in 2010	55	14
LR oplossen knelpunten varen: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010)	101	129
Ontwikkeling Nationale Landschappen: te realiseren prestatie (programma's)	28	12
Ontwikkeling Nationale Landschappen: te realiseren prestatie (opp)	10	16
Ontwikkeling Nationale Landschappen: realisatie prestatie in 2010 (programma's)	14	24
Ontwikkeling Nationale Landschappen: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (programma's)	33	69
Ontwikkeling Nationale Landschappen: realisatie prestatie per 1-1-2011 (2007-2010) (opp)	0	3
Ontwikkeling Nationale Landschappen: rijksbijdrage besteed per 1-1-2011	€ 38,7	€ 40,3
Inrichting recreatie, landschap en ruimtelijke structuur: rijksbijdrage besteed in 2010	€ 15,6	€ 11,3
Inrichting recreatie, landschap en ruimtelijke structuur: rijksbijdrage besteed per 1-1-2011	€ 64,7	€ 53,1
Inrichting Groene Hart: rijksbijdrage besteed in 2010	€ 0,0	€ 4,1

Annex Prestaties en bestedingen in totaal en per provincie

Periode: 2007 tot en met 2010

1. Overzicht gerealiseerde prestaties in totaal en per provincie
2. Totaaloverzicht prestaties en bestedingen alle provincies
3. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Groningen
4. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Friesland
5. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Drenthe
6. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Overijssel
7. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Gelderland
8. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Utrecht
9. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Zuid-Holland
10. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Noord- Holland
11. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Limburg
12. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Noord-Brabant
13. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Zeeland
14. Overzicht prestaties en bestedingen provincie Flevoland

Totaaloverzicht	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak		Prestatie	Bedragen x € 1.000		
		BO tm 2010	Realisatie	Realisatie	BO tm 2010	Realisatie	Realisatie
		PE	Cum. Tm 2010	%	€	€	%
1 Natuur							
EHS							
Vererving	HA	20.734	16.158	78%	599.836	715.970	119%
Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen	HA	0	0		0	2.080	
Vererving EHS ruilgrond	HA	0	7.427		0	0	
natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk)	HA	0	2.031		0	3.469	
Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	17.546	3.054	17%	0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS	HA	0	7.018		0	0	
Inrichting	HA	65.781	14.252	22%	468.230	158.632	34%
Beheer	HA	328.721	283.915	86%	942.452	415.982	44%
Veenweidegebied	HA	51.000	88.010	173%	7.960	4.068	51%
EVZ's	HA	1.027	52	5%	0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	36	6	17%	105.300	4.865	5%
Totaal Euro	€				2.123.778	1.305.066	61%
Buiten EHS							
Milieu kwaliteit EHS/VHR	HA	98.230	1.223	1%	255.480	60.197	24%
Milieu kwaliteit EHS/VHR	KM	30	0	0%			
Nationale Parken (aantal)	AANT	126	74	59%	30.761	15.846	52%
Soortenbescherming	AANT	84	43	51%	17.224	5.525	32%
Westerschelde	HA	600	535	89%	138.050	33.501	24%
Natuurbeheer buiten EHS^	HA	59.958	58.216	97%	0	0	
Overig natuur	AANT	39	41	105%	11.380	3.832	34%
Totaal Euro	€				452.895	118.901	26%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	143.369	68.655	48%	100.310	84.346	84%
Overig landbouw	HA	800	215	27%	74.090	26.967	36%
Duurzaam ondernemen	AANT	42	21	50%	9.960	2.262	23%
Totaal Euro	€				184.360	113.575	62%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	3.754	1.607	43%	316.040	141.960	45%
Ruilen Rods	HA	3.577	1.163	33%	0	0	
Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	1.015		0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	103		0	0	
PASO	HA	500	0	0%	25.900	0	
Inrichten	HA	2.064	434	21%	38.410	7.913	21%
Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.)	HA	4.210	1.036	25%	99.440	24.130	24%
Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.)	KM	468	0	0%			
Beheer^	HA	133.713	158.861	119%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		27.800	9.988	36%
Landelijke routenetwerken	AANT	144	84	58%	39.230	9.946	25%
Landelijke routenetwerken	KM	2.677	1.721	64%			
Totaal Euro	€				546.820	193.937	35%
4 Landschap							
Inrichten	HA	2.946	1.706	58%	40.660	39.928	98%
Inrichten	KM	2.403	0	0%			
Beheer^	HA	7.909	10.610	134%	0	0	
Overig landschap	HA	0	512		86.318	57.862	67%
Overig landschap	AANT	12	69	575%			
Overig landschap	OPP	16	3	19%			
Totaal Euro	€				126.978	97.790	77%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	49	17	35%			
Totaal Euro	€				5.250	1.277	24%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	83	28	34%			
Totaal Euro	€				129.442	13.922	11%
7 Aandachts-gebieden*							
Totaal Hectares	HA	57.931	8.006	14%			
Totaal aantallen	AANT	1.336	587	44%			
Totaal oppervlakte	OPP	284	532.874				
Totaal km	KM	336	55	16%			
Totaal Bpe	BPE	2.887.535	656.324	23%			
Totaal Euro	€				571.896	169.016	30%
8 Vitaliteit							
Versterken van de leefbaarheid van het platteland	AANT	0	34				
Totaal Euro	€				10.000	2.964	30%
^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.							
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.							
Totaal Hectares	HA	1.004.370	735.814	73%			
Totaal aantallen	AANT	1.951	1.004	51%			
Totaal oppervlakte	OPP	300	532.877				
Totaal km	KM	5.914	1.776	30%			
Totaal BPE	BPE	2.887.535	656.324	23%			
Totaal Euro	€				4.151.419	2.016.448	49%
Winst					-432.699	-161.014	
Totaal via ILG					3.718.720	1.855.434	

Groningen	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Bedragen x € 1.000	
			BO tm 2010	Realisatie		BO tm 2010	Besteding
			Cum. Tm 2010	Realisatie		Cum. Tm 2010	Realisatie
	PE	PE	%	€	€	%	
1 Natuur							
EHS							
Verwerving	HA	913	1.673	183%	18.374	10.956	60%
Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen	HA	0	0		0	0	
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	0		0	0	
natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk)	HA	0	0		0	0	
Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	1.525	0	0%	0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS	HA	0	0		0	0	
Inrichting	HA	5.209	1.365	26%	25.510	12.274	48%
Beheer	HA	14.550	12.981	89%	59.074	28.588	48%
Veenweidegebied	HA	0	0		0	0	
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	6	4	67%	19.200	409	2%
Totaal Euro	€				122.158	52.227	43%
Buiten EHS							
Milieukwaliteit EHS/VHR	HA	3.672	0	0%	10.460	5.423	52%
Milieukwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	7	4	57%	799	602	75%
Soortenbescherming	AANT	7	4	57%	1.102	114	10%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS ^A	HA	3.580	8.043	225%	0	0	
Overig natuur	AANT	1	0	0%	150	0	
Totaal Euro	€				12.511	6.139	49%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	14.448	22.891	158%	8.330	5.911	71%
Overig landbouw	HA	0	0		14.830	7.717	52%
Duurzaam ondernemen	AANT	7	11	157%	830	143	17%
Totaal Euro	€				23.990	13.771	57%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	0	0		0	0	
Ruilen Rods	HA	0	0		0	0	
Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	0		0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	0		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	0	0		0	0	
Inrichting recreatie (lop. Verpl.)	HA	33	0	0%	589	506	86%
Inrichting recreatie (lop. Verpl.)	KM	25	0	0%			
Beheer ^A	HA	1.606	8.372	521%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		0	0	
Landelijke routenetwerken	AANT	9	3	33%	3.429	196	6%
Landelijke routenetwerken	KM	250	105	42%			
Totaal Euro	€				4.018	702	17%
4 Landschap							
Inrichten	HA	194	135	70%	2.890	2.209	76%
Inrichten	KM	71	0	0%			
Beheer ^A	HA	250	208	83%	0	0	
Overig landschap	HA	0	0		3.772	2.156	57%
Overig landschap	AANT	0	0				
Overig landschap	OPP	1	0	0%			
Totaal Euro	€				6.662	4.365	66%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	3	0	0%			
Totaal Euro	€				450	0	0%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	5	0	0%			
Totaal Euro	€				5.329	0	0%
7 Aandachts-gebieden*							
Totaal Hectares	HA	0	0				
Totaal aantallen	AANT	0	0				
Totaal oppervlakte	OPP	0	0				
Totaal km	KM	0	0				
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				0	0	0%
8 Vitaliteit							
Versterken van de leefbaarheid van het platteland	AANT	0	0				
Totaal Euro	€				833	9	1%
^A overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.							
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreterbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.							
Totaal Hectares	HA	45.980	55.668	121%			
Totaal aantallen	AANT	45	26	58%			
Totaal oppervlakte	OPP	1	0	0%			
Totaal km	KM	346	105	30%			
Totaal BPE	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				175.951	77.213	44%
Winst					-18.824	-3.909	
Totaal via ILG					157.127	73.304	

Friesland	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Bedragen x € 1.000		
			BO tm 2010	Realisatie	Realisatie	Taak	Besteding
			Cum. Tm 2010		BO tm 2010	Cum. Tm 2010	
	PE	PE	%	€	€	%	
1 Natuur							
EHS							
Verwerving	HA	2.250	764	34%	44.710	12.391	28%
Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen	HA	0	0		0	21	
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	433		0	0	
natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk)	HA	0	208		0	1.389	
Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	1.662	569	34%	0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS	HA	0	971		0	0	
Inrichting	HA	6.346	2.729	43%	47.860	15.465	32%
Beheer	HA	33.941	26.557	78%	142.312	67.500	47%
Veenweidegebied	HA	0	0		0	0	
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	4	0	0%	8.730	119	1%
Totaal Euro	€				243.612	96.885	40%
Buiten EHS							
Milieu kwaliteit EHS/VHR	HA	3.507	1	0%	15.010	5.380	36%
Milieu kwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	14	8	57%	2.920	1.355	46%
Soortenbescherming	AANT	7	8	114%	1.777	329	19%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS^	HA	6.095	11.619	191%	0	0	
Overig natuur	AANT	2	3	150%	240	128	53%
Totaal Euro	€				19.947	7.192	36%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	20.173	2.441	12%	12.700	15.453	122%
Overig landbouw	HA	100	0	0%	3.600	3.614	100%
Duurzaam ondernemen	AANT	9	1	11%	830	194	23%
Totaal Euro	€				17.130	19.261	112%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	0	0		0	0	
Ruilen Rods	HA	0	0		0	0	
Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	0		0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	0		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	0	27		0	0	
Inrichting recreatie (lop. Verpl.)	HA	1	29		971	468	48%
Inrichting recreatie (lop. Verpl.)	KM	24	0	0%			
Beheer^	HA	5.242	11.652	222%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		0	0	
Landelijke routenetwerken	AANT	12	0	0%	4.639	1.763	38%
Landelijke routenetwerken	KM	309	241	78%			
Totaal Euro	€				5.610	2.231	40%
4 Landschap							
Inrichten	HA	144	156	108%	4.770	2.770	58%
Inrichten	KM	223	0	0%			
Beheer^	HA	1.361	2.475	182%	0	0	
Overig landschap	HA	0	507		5.762	4.647	81%
Overig landschap	AANT	0	1				
Overig landschap	OPP	2	0	0%			
Totaal Euro	€				10.532	7.417	70%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	2	0	0%			
Totaal Euro	€				450	22	5%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	4	0	0%			
Totaal Euro	€				14.153	2.430	17%
7 Aandachts-gebieden*							
Totaal Hectares	HA	0	0				
Totaal aantallen	AANT	0	0				
Totaal oppervlakte	OPP	0	0				
Totaal km	KM	0	0				
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				0	0	0%
8 Vitaliteit							
Versterken van de leefbaarheid van het platteland	AANT	0	0				
Totaal Euro	€				833	144	17%
^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.							
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreterbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.							
Totaal Hectares	HA	80.822	61.138	76%			
Totaal aantallen	AANT	54	21	39%			
Totaal oppervlakte	OPP	2	0	0%			
Totaal km	KM	556	241	43%			
Totaal BPE	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				312.267	135.582	0
Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst					-43.129	-3.799	
Totaal via ILG					269.138	131.783	

Drenthe	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Bedragen x € 1.000		
			BO tm 2010	Realisatie	Realisatie	Taak	Besteding
			Cum. Tm 2010	%	BO tm 2010	Cum. Tm 2010	%
	PE	PE	%	€	€	%	
1 Natuur							
EHS							
Verwerving	HA	1.638	1.292	79%	31.044	42.551	137%
Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen	HA	0	0		0	343	
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	264		0	0	
natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk)	HA	0	99		0	804	
Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	1.903	364	19%	0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS	HA	0	1.169		0	0	
Inrichting	HA	8.456	656	8%	46.490	18.707	40%
Beheer	HA	21.066	20.088	95%	69.580	25.339	36%
Veenweidegebied	HA	0	0		0	0	
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	3	0	0%	9.070	9	0%
Totaal Euro	€				156.184	87.753	56%
Buiten EHS							
Milieu kwaliteit EHS/VHR	HA	13.316	0	0%	36.470	4.698	13%
Milieu kwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	21	12	57%	5.158	2.510	49%
Soortenbescherming	AANT	7	4	57%	1.389	149	11%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS^	HA	3.671	2.244	61%	0	0	
Overig natuur	AANT	6	9	150%	800	586	73%
Totaal Euro	€				43.817	7.943	18%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	13.004	8.295	64%	12.390	9.261	75%
Overig landbouw	HA	0	0		6.170	6.178	100%
Duurzaam ondernemen	AANT	1	2	200%	830	275	33%
Totaal Euro	€				19.390	15.714	81%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	0	0		0	0	
Ruilen Rods	HA	0	0		0	0	
Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	0		0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	0		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	0	0		0	0	
Inrichting recreatie (lop. Verpl.)	HA	6	24	400%	1.200	441	37%
Inrichting recreatie (lop. Verpl.)	KM	95	0	0%			
Beheer^	HA	12.615	17.012	135%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		0	0	
Landelijke routenetwerken	AANT	6	0	0%	5.342	1.424	27%
Landelijke routenetwerken	KM	367	7	2%			
Totaal Euro	€				6.542	1.865	29%
4 Landschap							
Inrichten	HA	720	386	54%	5.910	4.858	82%
Inrichten	KM	235	0	0%			
Beheer^	HA	363	341	94%	0	0	
Overig landschap	HA	0	0		4.794	3.744	78%
Overig landschap	AANT	1	12	1200%			
Overig landschap	OPP	0	0				
Totaal Euro	€				10.704	8.602	80%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	2	1	50%			
Totaal Euro	€				450	68	15%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	7	0	0%			
Totaal Euro	€				11.095	2.127	19%
7 Aandachts-gebieden*							
Totaal Hectares	HA	0	0				
Totaal aantallen	AANT	0	0				
Totaal oppervlakte	OPP	0	0				
Totaal km	KM	0	0				
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				0	82	0%
8 Vitaliteit							
Versterken van de leefbaarheid van het platteland	AANT	0	0				
Totaal Euro	€				833	0	0
^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.							
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.							
Totaal Hectares	HA	76.758	52.234	68%			
Totaal aantallen	AANT	54	40	74%			
Totaal oppervlakte	OPP	0	0				
Totaal km	KM	697	7	1%			
Totaal BPE	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				249.015	124.154	50%
Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst					-25.772	-12.269	
Totaal via ILG					223.243	111.885	

Overijssel	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Bedragen x € 1.000	
			BO tm 2010	Realisatie		Realisatie	BO tm 2010
			Cum. Tm 2010	%		Cum. Tm 2010	%
	PE	PE	%	€	€	%	
1 Natuur							
EHS							
Verwerving	HA	3.398	2.224	65%	94.880	114.208	120%
Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen	HA	0	0		0	662	
Verwerving EHS ruilgrond landelijk	HA	0	1.513		0	0	
Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	1.667	601	36%	0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS	HA	0	711		0	0	
Inrichting	HA	7.269	1.544	21%	51.930	13.670	26%
Beheer	HA	35.381	27.009	76%	89.455	39.138	44%
Veenweidegebied	HA	0	0		0	0	
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	3	0	0%	9.120	23	0%
Totaal Euro	€				245.385	167.979	68%
Buiten EHS							
Milieu kwaliteit EHS/VHR	HA	1.711	0	0%	23.900	4.756	20%
Milieu kwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	14	8	57%	5.035	3.023	60%
Soortenbescherming	AANT	7	6	86%	1.777	851	48%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS^	HA	6.147	4.217	69%	0	0	
Overig natuur	AANT	2	3	150%	2.090	346	17%
Totaal Euro	€				32.802	8.976	27%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	15.988	5.489	34%	10.920	5.189	48%
Overig landbouw	HA	0	0		1.400	435	31%
Duurzaam ondernemen	AANT	3	1	33%	830	695	84%
Totaal Euro	€				13.150	6.319	48%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	0	0		0	0	
Ruilen Rods	HA	0	0		0	0	
Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	0		0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	0		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	0	0		0	0	
Inrichting recreatie (lop. Verpl.)	HA	25	13	52%	887	1.469	166%
Inrichting recreatie (lop. Verpl.)	KM	45	0	0%			
Beheer^	HA	17.643	23.049	131%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		0	0	
Landelijke routenetwerken	AANT	20	15	75%	2.854	1.053	37%
Landelijke routenetwerken	KM	194	11	6%			
Totaal Euro	€				3.741	2.522	67%
4 Landschap							
Inrichten	HA	73	74	101%	4.360	2.479	57%
Inrichten	KM	408	0	0%			
Beheer^	HA	1.745	1.183	68%	0	0	
Overig landschap	HA	0	0		6.078	4.446	73%
Overig landschap	AANT	2	4	200%			
Overig landschap	OPP	0	0				
Totaal Euro	€				10.438	6.925	66%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	5	2	40%			
Totaal Euro	€				450	333	74%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	6	0	0%			
Totaal Euro	€				12.330	2.296	19%
7 Aandachts-gebieden*							
Totaal Hectares	HA	21.983	7.470	34%			
Totaal aantallen	AANT	54	491				
Totaal oppervlakte	OPP	256	532.874				
Totaal km	KM	88	55	63%			
Totaal Bpe	BPE	2.887.535	656.324	23%			
Totaal Euro	€				55.020	25.157	46%
8 Vitaliteit							
Versterken van de leefbaarheid van het platteland	AANT	0	33	0%			
Totaal Euro	€				833	91	11%
^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.							
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.							
Totaal Hectares	HA	113.030	75.139	66%			
Totaal aantallen	AANT	116	563	485%			
Totaal oppervlakte	OPP	256	532.874				
Totaal km	KM	735	66	9%			
Totaal BPE	BPE	2.887.535	656.324	23%			
Totaal Euro	€				374.149	220.598	59%
Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst					-66.306	-14.688	
Totaal via ILG					307.843	205.910	

Gelderland	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
					Bedragen x € 1.000		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
		BO tm 2010	Realisatie	Realisatie	BO tm 2010	Realisatie	Realisatie
	PE	PE	%	€	€	%	
1 Natuur							
EHS							
Verwerving	HA	1.052	1.193	113%	36.808	64.434	175%
Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen	HA	0	0		0	0	
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	891		0	0	
natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk)	HA	0	23		0	0	
Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	2.958	86	3%	0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS	HA	0	598		0	0	
Inrichting	HA	6.112	840	14%	43.640	18.633	43%
Beheer	HA	67.310	58.458	87%	141.803	62.929	44%
Veenweidegebied	HA	0	0		0	0	
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	6	0	0%	17.690	815	5%
Totaal Euro	€				239.941	146.811	61%
Buiten EHS							
Milieukwaliteit EHS/VHR	HA	5.218	860	16%	29.810	9.385	31%
Milieukwaliteit EHS/VHR	KM	30	0	0%			
Nationale Parken (aantal)	AANT	0	0		0	0	
Soortenbescherming	AANT	7	0	0%	1.389	528	38%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS^	HA	12.505	1.540	12%	0	0	
Overig natuur	AANT	10	10	100%	2.910	1.445	50%
Totaal Euro	€				34.109	11.358	33%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	15.351	18.696	122%	7.230	4.561	63%
Overig landbouw	HA	0	0		6.620	0	0%
Duurzaam ondernemen	AANT	0	0		830	0	0%
Totaal Euro	€				14.680	4.561	31%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	206	167	81%	16.840	20.162	120%
Ruilen Rods	HA	119	156	131%	0	0	
Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv Rods	HA	0	0		0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv Rods	HA	0	11		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	373	0	0%	8.110	0	0%
Verpl. en inrichting recreatie (lop. Verpl.)	HA	142	12	8%	4.785	1.919	40%
Verpl. en inrichting recreatie (lop. Verpl.)	KM	52	0	0%			
Beheer^	HA	34.891	14.133	41%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		0	0	
Landelijke routenetwerken	AANT	18	43	239%	2.957	663	22%
Landelijke routenetwerken	KM	183	859	468%			
Totaal Euro	€				32.692	22.744	70%
4 Landschap							
Inrichten	HA	115	130	113%	1.990	1.096	55%
Inrichten	KM	259	0	0%			
Beheer^	HA	2.641	2.011	76%	0	0	
Overig landschap	HA	0	0		14.862	13.675	92%
Overig landschap	AANT	7	7	100%			
Overig landschap	OPP	0	0				
Totaal Euro	€				16.852	14.771	88%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	5	4	80%			
Totaal Euro	€				450	124	28%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	11	0	0%			
Totaal Euro	€				17.005	1.550	9%
7 Aandachts-gebieden*							
Totaal Hectares	HA	15.050	0	0%			
Totaal aantallen	AANT	241	0	0%			
Totaal oppervlakte	OPP	24	0	0%			
Totaal km	KM	100	0	0%			
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				98.300	24.121	0%
8 Vitaliteit							
Versterken van de leefbaarheid van het platteland	AANT	0	4				
Totaal Euro	€				833	343	41%
^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.							
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreterbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.							
Totaal Hectares	HA	164.043	99.805	61%			
Totaal aantallen	AANT	305	68	22%			
Totaal oppervlakte	OPP	24	0	0%			
Totaal km	KM	624	859	138%			
Totaal BPE	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				454.862	226.383	50%
Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst					-36.847	-1.108	
Totaal via ILG					418.015	225.275	

Utrecht	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Bedragen x € 1.000		
			BO tm 2010	Realisatie	Realisatie	Taak	Besteding
			Cum. Tm 2010	%	BO tm 2010	Cum. Tm 2010	%
	PE	PE	%	€	€	%	
1 Natuur							
EHS							
Verwerving	HA	1.494	725	49%	50.672	63.149	125%
Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen	HA	0	0		0	0	
Verwerving EHS ruilgrond landelijk	HA	0	435		0	0	
Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	672	74	11%	0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS	HA	0	188		0	0	
Inrichting	HA	3.892	233	6%	28.440	6.849	24%
Beheer	HA	16.609	13.379	81%	62.976	29.868	47%
Veenweidegebied	HA	8.734	15.292	175%	821	0	0%
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	1	0	0%	4.500	446	10%
Totaal Euro	€				147.409	101.051	69%
Buiten EHS							
Milieuwaliteit EHS/VHR	HA	6.277	0	0%	17.290	3.659	21%
Milieuwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	7	8	114%	2.003	494	25%
Soortenbescherming	AANT	7	2	29%	1.593	155	10%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS ^A	HA	2.871	3.038	106%	0	0	
Overig natuur	AANT	0	1		0	28	
Totaal Euro	€				20.886	4.336	21%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	4.710	106	2%	6.530	2.687	41%
Overig landbouw	HA	0	0		0	0	
Duurzaam ondernemen	AANT	10	3	30%	830	88	11%
Totaal Euro	€				7.360	2.775	38%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	367	170	46%	27.220	18.292	67%
Ruilen Rods	HA	174	123	71%	0	0	
Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	0		0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	9		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	152	0	0%	3.300	0	0%
recreatie (lop. Verpl.)	HA	539	344	64%	10.329	2.474	24%
recreatie (lop. Verpl.)	KM	12	0	0%			
Beheer ^A	HA	8.997	10.280	114%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		10.800	4.698	44%
Landelijke routenetwerken	AANT	10	2	20%	2.274	1.426	63%
Landelijke routenetwerken	KM	172	0	0%			
Totaal Euro	€				53.923	26.890	50%
4 Landschap							
Inrichten	HA	22	15	68%	3.520	1.168	33%
Inrichten	KM	67	0	0%			
Beheer ^A	HA	309	925	299%	0	0	
Overig landschap	HA	0	5		9.505	5.988	63%
Overig landschap	AANT	0	6				
Overig landschap	OPP	4	0	0%			
Totaal Euro	€				13.025	7.156	55%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	4	1	25%			
Totaal Euro	€				450	0	0%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	7	0	0%			
Totaal Euro	€				7.549	75	1%
7 Aandachts-gebieden*							
Totaal Hectares	HA	7.387	184	2%			
Totaal aantallen	AANT	144	55	38%			
Totaal oppervlakte	OPP	4	0	0%			
Totaal km	KM	78	0	0%			
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				61.260	7.869	0%
8 Vitaliteit							
Versterken van de leefbaarheid van het platteland	AANT	0	0	0%			
Totaal Euro	€				833	628	75%
^A overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.							
^A prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.							
Totaal Hectares	HA	63.206	45.637	72%			
Totaal aantallen	AANT	190	78	41%			
Totaal oppervlakte	OPP	8	0	0%			
Totaal km	KM	329	0	0%			
Totaal BPE	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				312.695	150.780	48%
Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst					-39.742	-13.376	
Totaal via ILG					272.953	137.404	

Zuid-Holland	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
			BO tm 2010	Realisatie		BO tm 2010	Realisatie
			Cum. Tm 2010	Realisatie		Cum. Tm 2010	Realisatie
	PE	PE	%	€	€	%	
1 Natuur							
EHS							
Verwerving	HA	1.726	1.731	100%	63.023	92.229	146%
Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen	HA	0	0		0	985	
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	855		0	0	
natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk)	HA	0	7		0	0	
Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	2.781	622	22%	0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS	HA	0	250		0	0	
Inrichting	HA	8.264	1.036	13%	56.480	22.257	39%
Beheer	HA	22.014	13.622	62%	80.389	37.406	47%
Veenweidegebied	HA	21.660	42.431	196%	2.036	4.068	200%
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	2	0	0%	5.200	2.609	50%
Totaal Euro	€				207.128	159.554	77%
Buiten EHS							
Milieuwaliteit EHS/VHR	HA	3.525	0	0%	14.320	6.403	45%
Milieuwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	0	0		0	0	
Soortenbescherming	AANT	7	4	57%	1.102	106	10%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS ^A	HA	3.982	5.653	142%	0	0	
Overig natuur	AANT	1	0	0%	1.200	193	16%
Totaal Euro	€				16.622	6.702	40%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	9.585	1.232	13%	4.330	10.758	248%
Overig landbouw	HA	200	0	0%	20.730	2.217	11%
Duurzaam ondernemen	AANT	1	0	0%	830	279	34%
Totaal Euro	€				25.890	13.254	51%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	2.082	854	41%	177.960	63.645	36%
Ruilen Rods	HA	2.094	482	23%	0	0	
Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	616		0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	69		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	814	0	0%	17.700	7.873	44%
Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.)	HA	2.072	560	27%	50.979	10.866	21%
Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.)	KM	63	0	0%			
Beheer ^A	HA	2.475	4.993	202%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		16.000	5.290	33%
Landelijke routenetwerken	AANT	17	1	6%	3.790	661	17%
Landelijke routenetwerken	KM	218	246	113%			
Totaal Euro	€				266.429	88.335	33%
4 Landschap							
Inrichten	HA	204	219	107%	1.110	2.544	229%
Inrichten	KM	84	0	0%			
Beheer ^A	HA	306	489	160%	0	0	
Overig landschap	HA	0	0		9.759	6.421	66%
Overig landschap	AANT	0	0	0%			
Overig landschap	OPP	3	3	100%			
Totaal Euro	€				10.869	8.965	82%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	6	1	17%			
Totaal Euro	€				450	210	47%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	9	0	0%			
Totaal Euro	€				15.154	1.119	7%
7 Aandachts-gebieden*							
Totaal Hectares	HA	0	0				
Totaal aantallen	AANT	11	0	0%			
Totaal oppervlakte	OPP	0	0				
Totaal km	KM	0	0				
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				129.896	36.441	0%
8 Vitaliteit							
Versterken van de leefbaarheid van het platteland	AANT	0	0				
Totaal Euro	€				833	0	0%
^A overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.							
^A prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.							
Totaal Hectares	HA	83.784	75.721	90%			
Totaal aantallen	AANT	54	6	11%			
Totaal oppervlakte	OPP	3	3	100%			
Totaal km	KM	365	246	67%			
Totaal BPE	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				673.271	314.580	47%
Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst					-27.361	-23.606	
Totaal via ILG					645.910	290.974	

Noord-Holland	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
			BO tm 2010	Realisatie		BO tm 2010	Realisatie
			Cum. Tm 2010	Realisatie		Cum. Tm 2010	Realisatie
	PE	PE	%	€	€	%	
1 Natuur							
EHS							
Verwerving	HA	1.458	621	43%	37.849	32.612	86%
Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen	HA	0	0		0	0	
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	227		0	0	
natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk)	HA	0	97		0	0	
Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	1.467	75	5%	0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS	HA	0	208		0	0	
Inrichting	HA	3.540	1.305	37%	22.260	7.715	35%
Beheer	HA	23.812	25.425	107%	83.033	41.153	50%
Veenweidegebied	HA	9.606	16.684	174%	903	0	0%
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	2	0	0%	590	0	0%
Totaal Euro	€				144.634	81.480	56%
Buiten EHS							
Milieuwaliteit EHS/VHR	HA	22.665	72	0%	26.240	4.530	17%
Milieuwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	14	6	43%	3.208	1.772	55%
Soortenbescherming	AANT	7	0	0%	1.389	117	8%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS ^A	HA	4.284	6.709	157%	0	0	
Overig natuur	AANT	3	0	0%	270	0	0%
Totaal Euro	€				31.107	6.419	21%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	9.369	1.718	18%	4.530	5.848	129%
Overig landbouw	HA	0	0		2.600	0	0%
Duurzaam ondernemen	AANT	0	1		830	313	38%
Totaal Euro	€				7.960	6.161	77%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	1.099	416	38%	94.020	39.861	42%
Ruilen Rods	HA	1.190	402	34%	0	0	
Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	399		0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	14		0	0	
PASO	HA	500	0	0%	25.900	0	0%
Inrichten	HA	725	407	56%	9.300	40	0%
Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.)	HA	1.364	10	1%	25.228	1.372	5%
Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.)	KM	14	0	0%			
Beheer ^A	HA	5.952	14.482	243%	0	0	0%
Groene Hart	HA	0	0		1.000	0	0%
Landelijke routenetwerken	AANT	18	6	33%	4.037	1.419	35%
Landelijke routenetwerken	KM	266	122	46%			
Totaal Euro	€				159.485	42.692	27%
4 Landschap							
Inrichten	HA	25	1	4%	1.290	199	15%
Inrichten	KM	49	0	0%			
Beheer ^A	HA	276	140	51%	0	0	
Overig landschap	HA	0	0		11.698	7.401	63%
Overig landschap	AANT	0	3				
Overig landschap	OPP	4	0	0%			
Totaal Euro	€				12.988	7.600	59%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	1	1	100%			
Totaal Euro	€				450	25	6%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	9	0	0%			
Totaal Euro	€				13.734	62	0%
7 Aandachts-gebieden*							
Totaal Hectares	HA	0	0				
Totaal aantallen	AANT	4	0	0%			
Totaal oppervlakte	OPP	0	0				
Totaal km	KM	0	0				
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				65.280	5.993	0%
8 Vitaliteit							
Versterken van de leefbaarheid van het platteland	AANT	0	0				
Totaal Euro	€				833	552	66%
^A overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.							
^A prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.							
Totaal Hectares	HA	87.332	69.412	79%			
Totaal aantallen	AANT	58	17	29%			
Totaal oppervlakte	OPP	4	0	0%			
Totaal km	KM	329	122	37%			
Totaal BPE	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				436.472	150.984	35%
Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst					-33.701	-15.125	
Totaal via ILG					402.771	135.859	

Limburg	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Bedragen x € 1.000		
			BO tm 2010	Realisatie	Realisatie	BO tm 2010	Besteding
			Cum. Tm 2010	%	€	€	%
	PE	PE	%	€	€	%	
1 Natuur							
EHS							
Verwerving	HA	1.988	1.924	97%	63.017	87.931	140%
Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen	HA	0	0		0	0	
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	1.302		0	0	
natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk)	HA	0	653		0	259	
Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	440	69	16%	0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS	HA	0	517		0	0	
Inrichting	HA	3.995	1.249	31%	65.180	18.174	28%
Beheer	HA	23.797	19.615	82%	76.696	30.008	39%
Veenweidegebied	HA	11.000	13.603	124%	4.200	0	0%
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	3	0	0%	14.400	115	1%
Totaal Euro	€				223.493	136.487	61%
Buiten EHS							
Milieuwaliteit EHS/VHR	HA	20.119	0	0%	23.240	2.745	12%
Milieuwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	21	12	57%	4.229	2.167	51%
Soortenbescherming	AANT	7	1	14%	1.753	1.727	99%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS ^A	HA	4.140	2.523	61%	0	0	
Overig natuur	AANT	8	9	113%	950	725	76%
Totaal Euro	€				30.172	7.364	24%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	6.300	945	15%	10.960	6.131	56%
Overig landbouw	HA	0	0		0	0	
Duurzaam ondernemen	AANT	0	0		830	0	0%
Totaal Euro	€				11.790	6.131	52%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	0	0		0	0	
Ruilen Rods	HA	0	0		0	0	
Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	0		0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	0		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	0	0		0	0	
Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.)	HA	4	0	0%	1.261	1.462	116%
Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.)	KM	32	0	0%			
Beheer ^A	HA	14.458	15.780	109%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		0	0	
Landelijke routenetwerken	AANT	10	4	40%	1.746	333	19%
Landelijke routenetwerken	KM	143	10	7%			
Totaal Euro	€				3.007	1.795	60%
4 Landschap							
Inrichten	HA	200	0	0%	6.200	15.193	245%
Inrichten	KM	620	0	0%			
Beheer ^A	HA	202	1.850	916%	0	0	0%
Overig landschap	HA	0	0		8.309	2.923	35%
Overig landschap	AANT	0	20				
Overig landschap	OPP	1	0	0%			
Totaal Euro	€				14.509	18.116	125%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	5	0	0%			
Totaal Euro	€				450	41	9%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	5	0	0%			
Totaal Euro	€				6.916	613	9%
7 Aandachts-gebieden*							
Totaal Hectares	HA	7.012	352	5%			
Totaal aantallen	AANT	615	41	7%			
Totaal oppervlakte	OPP	0	0				
Totaal km	KM	0	0				
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				75.280	25.681	34%
8 Vitaliteit							
Versterken van de leefbaarheid van het platteland	AANT	0	0				
Totaal Euro	€				833	115	14%
^A overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.							
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreterbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.							
Totaal Hectares	HA	93.655	60.382	64%			
Totaal aantallen	AANT	674	87	13%			
Totaal oppervlakte	OPP	1	0	0%			
Totaal km	KM	795	10	1%			
Totaal BPE	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				366.451	196.343	54%
Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst					-41.375	-12.834	
Totaal via ILG					325.076	183.509	

Noord-Brabant	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Taak	Besteding	
			BO tm 2010	Realisatie		BO tm 2010	Realisatie
			Cum. Tm 2010	Realisatie		Cum. Tm 2010	Realisatie
	PE	PE	%	€	€	%	
1 Natuur							
EHS							
Verwerving	HA	2.853	2.695	94%	96.943	130.910	135%
Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen	HA	0	0		0	0	
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	1.275		0	0	
natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk)	HA	0	758		0	0	
Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	1.648	299	18%	0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS	HA	0	1.419		0	0	
Inrichting	HA	9.904	2.200	22%	56.100	17.127	31%
Beheer	HA	52.074	49.002	94%	85.065	32.920	39%
Veenweidegebied	HA	0	0		0	0	
EVZ's	HA	1.027	52	5%	0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	4	0	0%	16.570	124	1%
Totaal Euro	€				254.678	181.081	71%
Buiten EHS							
Milieuwaliteit EHS/VHR	HA	14.063	0	0%	44.420	8.046	18%
Milieuwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	21	12	57%	5.778	2.956	51%
Soortenbescherming	AANT	7	5	71%	1.389	1.008	73%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS ^A	HA	9.451	4.699	50%	0	0	
Overig natuur	AANT	4	2	50%	2.460	176	7%
Totaal Euro	€				54.047	12.186	23%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	17.463	3.000	17%	14.250	15.762	111%
Overig landbouw	HA	250	0	0%	9.070	0	0%
Duurzaam ondernemen	AANT	4	0	0%	830	75	9%
Totaal Euro	€				24.150	15.837	66%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	0	0		0	0	
Ruilen Rods	HA	0	0		0	0	
Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	0		0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	0		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	0	0		0	0	
Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.)	HA	7	36	514%	1.292	796	62%
Verpl.) en inrichting recreatie (lop. Verpl.)	KM	91	0	0%			
Beheer ^A	HA	26.389	31.903	121%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		0	0	
Landelijke routenetwerken	AANT	18	6	33%	4.175	563	13%
Landelijke routenetwerken	KM	254	11	4%			
Totaal Euro	€				5.467	1.359	25%
4 Landschap							
Inrichten	HA	748	203	27%	6.330	6.453	102%
Inrichten	KM	331	0	0%			
Beheer ^A	HA	403	774	192%	0	0	
Overig landschap	HA	0	0		5.040	2.330	46%
Overig landschap	AANT	2	15	750%			
Overig landschap	OPP	0	0				
Totaal Euro	€				11.370	8.783	77%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	5	0	0%			
Totaal Euro	€				450	272	60%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	11	0	0%			
Totaal Euro	€				16.321	3.650	22%
7 Aandachts-gebieden*							
Totaal Hectares	HA	6.499	0	0%			
Totaal aantallen	AANT	267	0	0%			
Totaal oppervlakte	OPP	0	0				
Totaal km	KM	70	0	0%			
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				86.860	43.672	50%
8 Vitaliteit							
Versterken van de leefbaarheid van het platteland	AANT	0	0				
Totaal Euro	€				833	833	100%
^A overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.							
^A prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.							
Totaal Hectares	HA	142.779	98.315	69%			
Totaal aantallen	AANT	343	40	12%			
Totaal oppervlakte	OPP	0	0				
Totaal km	KM	746	11	1%			
Totaal BPE	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				454.177	267.673	59%
Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst					-71.571	-38.746	
Totaal via ILG					382.606	228.927	

Zeeland	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Bedragen x € 1.000		
			BO tm 2010	Realisatie	Realisatie	Taak	Besteding
			Cum. Tm 2010	%	BO tm 2010	Cum. Tm 2010	%
	PE	PE	%	€	€	%	
1 Natuur							
EHS							
Verwerving	HA	792	554	70%	13.131	17.877	136%
Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen	HA	0	0		0	69	
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	109		0	0	
natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk)	HA	0	32		0	0	
Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	820	206	25%	0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS	HA	0	292		0	0	
Inrichting	HA	2.124	582	27%	16.100	5.819	36%
Beheer	HA	12.179	12.622	104%	31.988	14.915	47%
Veenweidegebied	HA	0	0		0	0	
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	2	2	100%	230	196	85%
Totaal Euro	€				61.449	38.876	63%
Buiten EHS							
Milieu kwaliteit EHS/VHR	HA	2.657	290	11%	8.640	2.330	27%
Milieu kwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	7	4	57%	1.630	967	59%
Soortenbescherming	AANT	7	4	57%	1.282	212	17%
Westerschelde	HA	600	535	89%	138.050	33.501	24%
Natuurbeheer buiten EHS^	HA	2.224	5.320	239%	0	0	
Overig natuur	AANT	2	4	200%	310	205	66%
Totaal Euro	€				149.912	37.215	25%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	9.018	2.463	27%	5.150	2.705	53%
Overig landbouw	HA	250	215	86%	9.070	6.806	75%
Duurzaam ondernemen	AANT	5	2	40%	830	20	2%
Totaal Euro	€				15.050	9.531	63%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	0	0		0	0	
Ruilen Rods	HA	0	0		0	0	
Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	0		0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS	HA	0	0		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	0	0		0	0	
Inrichting recreatie (lop. Verpl.)	HA	17	8	47%	359	-59	-16%
Inrichting recreatie (lop. Verpl.)	KM	15	0	0%			
Beheer^	HA	707	1.710	242%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		0	0	
Landelijke routenetwerken	AANT	5	4	80%	1.280	234	18%
Landelijke routenetwerken	KM	127	49	39%			
Totaal Euro	€				1.639	175	11%
4 Landschap							
Inrichten	HA	501	387	77%	1.770	959	54%
Inrichten	KM	56	0	0%			
Beheer^	HA	51	169	331%	0	0	
Overig landschap	HA	0	0		5.446	3.411	63%
Overig landschap	AANT	0	1	0%			
Overig landschap	OPP	1	0	0%			
Totaal Euro	€				7.216	4.370	61%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	9	5	56%			
Totaal Euro	€				450	68	15%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	5	0	0%			
Totaal Euro	€				5.398	0	0%
7 Aandachts-gebieden*							
Totaal Hectares	HA	0	0				
Totaal aantallen	AANT	0	0				
Totaal oppervlakte	OPP	0	0				
Totaal km	KM	0	0				
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				0	0	
8 Vitaliteit							
Versterken van de leefbaarheid van het platteland	AANT	0	1				
Totaal Euro	€				833	25	3%
^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.							
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.							
Totaal Hectares	HA	31.940	25.494	80%			
Totaal aantallen	AANT	42	27	64%			
Totaal oppervlakte	OPP	1	0	0%			
Totaal km	KM	198	49	25%			
Totaal BPE	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				241.947	90.260	37%
Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst					-12.473	-10.184	
Totaal via ILG					229.474	80.076	

Flevoland	PE	Prestaties			Rijksbijdrage		
		Taak	Prestatie		Bedragen x € 1.000		
			BO tm 2010	Realisatie	Realisatie	Taak	Besteding
			Cum. Tm 2010	%	BO tm 2010	Cum. Tm 2010	%
	PE	PE	%	€	€	%	
1 Natuur							
EHS							
Verwerving	HA	1.172	762	65%	49.385	46.722	95%
Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen	HA	0	0		0	0	
Verwerving EHS ruilgrond	HA	0	123		0	0	
natuurterreinen (max. € 35 mln. landelijk)	HA	0	0		0	0	
Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007	HA	3	89		0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS	HA	0	695		0	0	
Inrichting	HA	670	513	77%	8.240	1.942	24%
Beheer	HA	5.988	5.157	86%	20.082	6.218	31%
Veenweidegebied	HA	0	0		0	0	
EVZ's	HA	0	0		0	0	
Knelpunten EHS (aantal)	AANT	0	0		0	0	
Totaal Euro	€				77.707	54.882	71%
Buiten EHS							
Milieu kwaliteit EHS/VHR	HA	1.500	0	0%	5.680	2.842	50%
Milieu kwaliteit EHS/VHR	KM	0	0				
Nationale Parken (aantal)	AANT	0	0		0	0	
Soortenbescherming	AANT	7	5	71%	1.282	229	18%
Westerschelde	HA	0	0		0	0	
Natuurbeheer buiten EHS^	HA	1.008	2.611	259%	0	0	
Overig natuur	AANT	0	0		0	0	
Totaal Euro	€				6.962	3.071	44%
2 Landbouw							
Inrichten	HA	7.960	1.379	17%	2.990	80	3%
Overig landbouw	HA	0	0		0	0	
Duurzaam ondernemen	AANT	2	0	0%	830	180	22%
Totaal Euro	€				3.820	260	7%
3 Recreatie							
Verwerven	HA	0	0		0	0	
Ruilen Rods	HA	0	0		0	0	
Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv Rods	HA	0	0		0	0	
Overgedragen per 1-1-2007 tbv Rods	HA	0	0		0	0	
PASO	HA	0	0		0	0	
Inrichten	HA	0	0		0	0	
Inrichting recreatie (lop. Verpl.)	HA	0	0		1.560	2.416	155%
Inrichting recreatie (lop. Verpl.)	KM	0	0				
Beheer^	HA	2.738	5.495	201%	0	0	
Groene Hart	HA	0	0		0	0	
Landelijke routenetwerken	AANT	1	0	0%	2.707	211	8%
Landelijke routenetwerken	KM	195	60	31%			
Totaal Euro	€				4.267	2.627	62%
4 Landschap							
Inrichten	HA	0	0		520	0	0%
Inrichten	KM	0	0				
Beheer^	HA	2	45		0	0	
Overig landschap	HA	0	0		1.292	720	56%
Overig landschap	AANT	0	0				
Overig landschap	OPP	0	0				
Totaal Euro	€				1.812	720	40%
5 Bodem							
Totaal aantallen	AANT	2	2	100%			
Totaal Euro	€				300	114	38%
6 Water							
Waterkwaliteit	AANT	4	28	700%			
Totaal Euro	€				4.459	0	0%
7 Aandachts-gebieden*							
Totaal Hectares	HA	0	0				
Totaal aantallen	AANT	0	0				
Totaal oppervlakte	OPP	0	0				
Totaal km	KM	0	0				
Totaal Bpe	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				0	0	0%
8 Vitaliteit							
Versterken van de leefbaarheid van het platteland	AANT	0	3				
Totaal Euro	€				833	224	27%
^overeengekomen budget is opgenomen bij het budget van nieuwe en bestaande EHS.							
*prestaties zijn voor dit overzicht bij elkaar geteld, hoewel dit voor dit onderdeel lastig interpreteerbaar is, omdat er diverse prestatie-afspraken voor verschillende onderdelen zijn gemaakt.							
Totaal Hectares	HA	21.041	16.869	80%			
Totaal aantallen	AANT	16	38	238%			
Totaal oppervlakte	OPP	0	0				
Totaal km	KM	195	60	31%			
Totaal BPE	BPE	0	0				
Totaal Euro	€				100.160	61.898	62%
Financiering PNB-lening/POP-EU en BBL expl. Winst					-15.598	-11.370	
Totaal via ILG					84.562	50.528	